

上海冠生园蜂制品有限公司屋顶 300kwp 分布式光伏项目

会议纪要

(第四期)



常州正衡电力工程监理有限公司

第四次会议纪要

工程名称:上海冠生园食品有限公司奉贤分公司屋顶 600kwp 分布式光伏项目

上海冠生园蜂制品有限公司屋顶 300kwp 分布式光伏项目 编号: ZHJL-SGY-HY-04

例会时间	2017 年 03 月 31 日	例会地点	厂家会议室
参加人员 (签到表附后)	建设单位:	远景能源 (南京) 软件技术有限公司	
		上海台能新能源科技有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	施工单位:	上海南电工程安装有限公司	
主持人	邓伟	记录整理	邓伟

会议主题: 现场安全施工、施工质量、材料采购进度, 主要内容如下:

- 1、施工单位对上周会议内容提及上报施工进度计划已全面落实, 会议期间就施工进度节点目标定位 4 月 30 日进行讨论, 要求将蜂蜜 (上海冠生园蜂制品有限公司屋顶 300kwp 分布式项目) 并网节点进行调整, 最迟不得晚于 3 月 23 日之前顺利顺利并网发电。
- 2、前期施工单位对支架采购工作因各种原因未提前进行采购, 现施工时间短、工作量较大, 会议业主单位、监理单位要求施工方及时进行支架采购工作务必对支架采购进行专人跟踪负责, 不得再次进行拖延。
- 3、台能业主方会议确认设计方已对大白兔 (上海冠生园食品有限公司奉贤分公司屋顶 600kwp 分布式光伏项目) 屋顶支架基础尺寸进行更改与蜂蜜一致 (后续将由设计院出具设计变更相关文件)。

常州正衡电力工程监理有限公司

2017 年 03 月 31 日

会议签到表

会议名称	第四次会议		
会议时间	2017年3月31日14时		
会议地点	上海冠生园蜂制品有限公司会议室		
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	张群	立昇能源	15121191713
2	刘立成	台能	18017366287
3	宋强	万擎机电	18516339139
4			
5	邓彬	正卿咨询	1517007869
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			