

上海冠生园蜂制品有限公司屋顶 300kwp 分布式光伏项目

会议纪要

(第五期)



常州正衡电力工程监理有限公司

第五次会议纪要

工程名称:上海冠生园食品有限公司奉贤分公司屋顶 600kwp 分布式光伏项目

上海冠生园蜂制品有限公司屋顶 300kwp 分布式光伏项目 编号: ZHJL-SGY-HY-05

例会时间	2017 年 04 月 07 日	例会地点	厂家会议室
参加人员 (签到表附后)	建设单位:	远景能源 (南京) 软件技术有限公司	
		上海台能新能源科技有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	施工单位:	上海南电工程安装有限公司	
主持人	邓伟	记录整理	邓伟

会议主题: 现场安全施工、施工质量、材料到场进度, 主要内容如下:

- 1、针对支架到场时间由台能方项目经理进行初步确认时间为 4 月 8 号, 因会议期间与厂家进行沟通, 厂家安全管理人员表态。周六、日不得进行相关施工作业, 则支架将推迟至 4 月 10 日到达现场, 要求施工人员对支架吊运作业务必提前进行通知监理人员, 并提前完善吊机及操作人员相关提交文件与监理人员、厂家安保部门。做好现场吊运安全技术交底及防护措施。
- 2、会议提出对蜂蜜原遗留檩条镀锌层进行检测, 要求施工单位提供镀锌测厚仪进行对现场遗留檩条进行镀锌测试 (监理方务必在场, 否则所测结果无效)。
- 3、要求施工单位适当增进施工人员进行大白兔屋顶基础同时施工作业, 不得再次对大白兔施工作业进行拖延, 保证支架到场后两个项目可同时进行支架安装作业, 便于加快整体施工进度为后续顺利并网提供有利时间。
- 4、会议对组件到场时间进行讨论, 施工单位提出组件到场时间暂不明确, 预计将在支架安装完成后再进行通知组件具体发货时间。

常州正衡电力工程监理有限公司

2017 年 04 月 07 日

会议签到表

会议名称		第五期会议	
会议时间		2017年4月7日 14时	
会议地点		上海冠生园蜂制品有限公司会议室	
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	刘云斌	冠生园	18017266287
2	宋强	上海南汇	18516339139
3			
4	郑光	正衡虫理	1511007969
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			