

上海冠生园蜂制品有限公司屋顶 300kwp 分布式光伏项目

会议纪要

(第六期)



常州正衡电力工程监理有限公司

第六次会议纪要

工程名称:上海冠生园食品有限公司奉贤分公司屋顶 600kwp 分布式光伏项目

上海冠生园蜂制品有限公司屋顶 300kwp 分布式光伏项目 编号: ZHJL-SGY-HY-06

例会时间	2017年04月14日	例会地点	厂家会议室
参加人员(签到表附后)	建设单位:	远景能源(南京)软件技术有限公司	
		上海台能新能源科技有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	施工单位:	上海南电工程安装有限公司	
主持人	张亚平	记录整理	邓伟

会议主题: 现场安全施工、施工质量、材料到场进度, 主要内容如下:

- 1、施工现场安全施工作业在监理方严格督促、管理的情况下, 无发生一起施工安全事故。施工质量在监理方严格要求下施工人员已对现场到货不合格材料进行更换、檩条接头处间隙较大、接头均在一处、支架安装采用变形垫片、支架等存在施工质量不合格现象均已在施工现场及时要求施工人员进行整改。
- 2、光伏组件到场时间因涉及业主方对大白兔项目备案不完善等制约因素, 暂未确认光伏组件发货时间。

常州正衡电力工程监理有限公司

2017年04月07日

会议签到表

会议名称	第几次会议		
会议时间	2017年4月14日 14时		
会议地点	上海冠生园蜂制品有限公司会议室		
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	张再平	运易能源	1512191713
2	刘云斌	益能	18017366287
3	罗云	上海南电	18516339138
4			
5	张勇	正衡管理	15117007869
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			