

GFDZJBM09: 会议纪要

并网后工作安排会议

编号: 013

签发: 

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

会议地点	项目部临时会议室	会议时间	2017 年 7 月 3 日 14: 30
会议主持人	唐萌		
会议主题: 电站并网后、移交前的消缺整改和后续工作的安排			
会议内容: 本次会议主要由各参建单位共同讨论焕然光伏电站并网后, 下一步的工作安排及计划 安徽创翔: 1、目前光伏区总共并网 19.16 兆瓦, 剩余 0.84 兆瓦 (光伏农业大棚) 预计 7 月 15 日完成并网, 光伏区围网 7 月 8 日完工; 2、开关站生活区建造一层, 安排在质检站最后一次检查后开始施工, 预计 8 月 15 日前完工; 3、消缺整改工作建议由湖南焕然组织进行检查, 提出整改要求, 再由安徽创翔公司项目部进行整改消缺; 4、消缺移交建议分单元进行, 一个单元消缺整改完成后就移交一个单元; 5、在施工过程中存在损毁村民的东西, 将尽快进行沟通赔偿; 6、竣工验收及移交预计安排在 9 月份完成; 西北院: 1、光伏区场内排水系统尽快疏通; 2、开关站生活区、光伏区联排棚要加快进度; 3、项目移交严格按照合同规范进行, 参照《光伏电站验收规范 GB 50796-2012》; 4、移交进度要加快步骤, 争取 7 月底竣工完成移交工作; 常州正衡: 1、消缺工作按照规范进行, 建议在提出申请前由业主牵头各参建单位参加, 对整个光伏电站进行质量检查, 由江西水投项目部出具移交前需整改事项; 湖南焕然:			

1、光伏区进场道路铺设碎石，联排棚要封闭；

江西水投：

1、生活区办公楼建造两层；

2、竣工移交要加快进度；

3、开关站运行人员值班要按时交接；

4、消缺工作由监理负责，内业、外业要加快进度；

5、消缺工作由施工单位自检之后再进行验收，移交要整体移交，不能分单元进行移交。

主送单位	中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司、湖南焕然能源开发有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年7月5日

