

GFDZJBM09: 会议纪要

第一次监理例会会议纪要

编号: 001

签发: 

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

会议地点	项目部临时会议室	会议时间	2017 年 3 月 15 日 9:00
会议主持人	唐 萌		
会议主题: 1、由总承包单位介绍目前项目进展及其存在的困难; 2、监理单位对以后的施工提出规范要求; 3、建设单位对本项目的实施提出要求;			
上次会议问题落实情况: 本次为第一次监理例会			
本次会议内容: 1、由总承包单位(中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司)对项目目前进展进行介绍: A、现场已按照图纸进行定位放线,打桩机已进场下午开始进行打桩作业; 2、目前现场存在的问题,图纸部分未全部交付,但基本上满足施工条件; 3、材料到场具体时间还未落实清楚,预计会是影响项目进度的关键,要尽快落实采购方面的事宜,保证现场的施工进度; 4、会议上确定每周监理例会时间(每周五 9:00),要求施工单位将每周的项目进展情况及存在的问题以周报的形式在每周四下午 6:00 之前报送监理及业主,并在监理例会开展前将下周的工作安排报送至监理及业主; 5、要求在施工过程中,做到“先审核,后实施”、“先验收,后施工”、“工完,资料清”; 6、在施工过程中如监理、业主发现有质量问题,要及时整改,避免因质量问题造成停工,影响项目进度; 7、要求将项目已出具的所有图纸打印出来,三方会审过后,交付施工单位严格按照图纸进行施工; 8、建设单位要求,各参建单位各司其职,再保证安全、质量的前提下 5 月 26 日具备并网条件;			
主送单位	中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司、湖南焕然能源开发有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 3 月 15 日

长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目会议签到表

[illegible]