

GFDZJBM09: 会议纪要

第七次监理例会会议纪要

编号: 007

签发: 

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

会议地点	项目部临时会议室	会议时间	2017 年 4 月 28 日 9:00
会议主持人	唐萌		
会议主题：1、由总承包单位对本周工作情况及下周工作安排进行介绍； 2、总承包单位提出目前工程进展存在的问题，各参建单位进行协商处理； 3、各参建单位对后续的工作安排，进行交流。			
上次会议问题落实情况： 1、光伏区打桩进度缓慢，未能积极采取措施； 2、开关站施工进度缓慢； 3、支架安装施工进度滞后；			
本次会议内容： 1、由总承包单位（中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司）对上周工作进展进行介绍： A、三个联排棚基础土建施工全部完成； B、光伏区打桩施工完成 973 根； C、光伏区道路敷设完成 50 米； D、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#箱、逆变基础模板钢筋安装完成，17#、18#、19#、1#、2#、3#箱、逆变基础开挖完成； E、立柱焊接完成 100 根，防腐施工同步完成； F、开关站树木砍伐完成 90%，土方开挖完成 50%； G、并网验收前期资料已向省、市电力质监站申报； 2、由总承包单位（中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司）对下周工作安排进行介绍： A、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#箱、逆变基础浇筑完成，17#、18#、19#、1#、2#、3#箱、逆变基础模板钢筋安装完成； B、光伏区打桩施工完成 1500 根； C、支架立柱焊接完成 600 个，支架安装完成 2 兆瓦； D、开关站设备区基础开挖、垫层及底板混凝土浇筑完成； E、外送线路设计方案完成，塔基征地协调、外线施工准备及对侧改造设备采购完成；			

3、从目前施工情况来看，光伏区桩基础施工及箱、逆变基础施工进度滞后，不能满足施工进度要求，要及时采取措施，保证桩基础及箱、逆变基础施工进度；

4、目前电气部分施工情况不容乐观，外送线路要抓紧开始施工，外线的施工单位要尽快确定。创翔公司回复今日签订外线施工合同，下周开始进场施工；

5、按照并网时间节点，创翔公司需要做好倒排计划及工作安排；

6、因剩余的土地地质较为复杂，导致桩基础施工比较缓慢，要积极采取措施（是否再增加一台打桩机）；

7、积极落实开关站基础施工，根据进度计划实施；

8、在争取施工进度的同时，现场的质量、安全必须得到保证，现场发现的问题施工单位要及时进行整改；

9、现场的质量及资料的完善情况，监理单位需要严格控制，资料要保证和施工主体同步，避免因资料问题影响并网；

10、对于一切有利于工程进展，满足合同及规范要求之内的事情，施工单位要尽快解决；

11、并网手续的办理还需要加快速度，必要时可通知业主进行协调处理；

12、各参建单位要依据合同、规程规范把控各个施工、管理环节。

主送单位	中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司、湖南焕然能源开发有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年4月28日



