

GFDZJBM09: 会议纪要

第三次监理例会会议纪要

编号: 003

签发: 

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

会议地点	项目部临时会议室	会议时间	2017 年 3 月 31 日 9:00
会议主持人	周喜军		
会议主题：1、讨论上周完成情况及分析未完成原因 2、由总承包单位介绍目前项目进展及其存在的困难； 2、监理单位对以后的施工提出规范要求； 3、建设单位对下周工作重点提出要求；			
上次会议问题落实情况： 1、管桩施工没有完成计划； 2、图纸没有提供到项目； 3、原材料进场不能满足工程进度计划要求；			
本次会议内容： 1、由总承包单位（中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司）对上周工作进展进行介绍： A、1#联排棚基础承台砼浇筑完成：2#联排棚承台砼完成 50%； B、打桩 150 根； C、临时道路铺设 200 米； D、开关站建设用地款已交国土局； E、外线在设计阶段，分包单位已确定； 2、由总承包单位（中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司）对下周工作安排进行介绍： A、3 个联排棚承台砼浇筑全部完成：1#、2#联排棚砖基础砌筑完成。光伏区打桩 1000 根； B、开关站、输出线路外线开始施工； C、要求设计提供完整图纸； 3、目前现场存在的问题，图纸部分未全部交付，可能会对施工造成影响，需催促设计单位尽快将施工蓝图交付； 4、请业主尽快协商开关站土地交付，避免开关站施工进度导致并网时间延后； 5、现在施工进度不能达到要求，要求每天完成 400 根桩基础； 6、现在已经进入施工紧张阶段，请施工单位做出倒排计划，严格按照倒排进度计划完成施工； 7、现在开工已经有一段时间，对于影响施工质量、进度的因素已经一目了然了，希望各单位把自己负责的影响本项目质量、进度的不良因素解决完善，保证本工程按时完成工期计划； 8、业主要求在施工过程中一定要保证施工质量、安全，工程资料和主体必须同步；			

主送单位	中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司、湖南焕然能源开发有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 3 月 31 日



