

第九次监理例会会议纪要

编号: 009

签发: 唐萌

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

会议地点	项目部临时会议室	会议时间	2017 年 5 月 12 日 9:00
会议主持人	唐萌		
会议主题：1、由总承包单位对本周工作情况及下周工作安排进行介绍； 2、总承包单位提出目前工程进展存在的问题，各参建单位进行协商处理； 3、各参建单位对后续的工作安排，进行交流。			
上次会议问题落实情况： 1、光伏区打桩进度缓慢，未能积极采取措施； 2、设备、材料到货不及时； 3、外线施工进度较为缓慢；			
本次会议内容： 1、由总承包单位（中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司）对上周工作进展进行介绍： A、防雷接地开挖 1834 米，焊接完成 1330 米； B、汇流箱安装完成 28 个、4 ² 光伏电缆放线完成 13 个汇流箱； C、光伏区道路敷设完成 200 米； D、11#、12#、13#、19#箱逆变基础浇筑完成、逆变器吊装就位 6 台； E、光伏区打桩施工完成 1636 根、立柱焊接完成 1400 根，防腐施工同步完成、支架斜梁安装 340 组、组件试装 0.2 兆瓦； F、开关站树木砍伐完成 90%、一次仓基础浇筑完成、SVG 钢筋绑扎完成、接地变及消弧线圈基础浇筑完成、二次仓墙体砌筑及钢筋绑扎完成； G、外送线路征地已完成，树木砍伐完成，已开始进行基础开挖； 2、由总承包单位（中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司）对下周工作安排进行介绍： A、1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#箱、逆变基础浇筑完成； B、光伏区打桩施工完成 1500 根，防雷接地焊接完成 1300 米； C、支架立柱焊接完成 2000 个，支架安装完成 4 兆瓦，组件安装完成 3 兆瓦； D、开关站设备区基础砼浇筑全部完成； E、外送线路铁塔基础砼浇筑完成 9 个；			

- 3、升压站生活管理区设计已初步完成，请业主尽快审核是否同意按照设计开始施工；
- 4、目前设备、材料到货不能满足预订的 5 月 26 日并网节点，要求加快各个设备、材料的到货进度；
- 5、外线的施工进度、塔材采购为重要部分，需加快进度；
- 6、本周施工的升压站各个设备基础质量较差，分析原因为施工人员的技术力量较为薄弱，要求加强现场管理及技术交底，并对后续施工的外线塔基要加强重视；
- 7、由本周开始的组件安装，个别施工人员操作不规范，要求严格按照操作规范进行安装；
- 8、在争取施工进度的同时，现场的质量、安全必须得到保证，现场发现的问题施工单位要及时进行整改；
- 9、施工资料方面必须完善，同施工主体同步完成；
- 10、从目前开展的工作来看，在工程建设过程中进度落实、解决问题、工作效率有待提高，必须引起重视加快施工进度；

主送单位	中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司、湖南焕然能源开发有限公司	
抄送单位		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	2017 年 5 月 12 日

