


GFDZJBM09: 会议纪要

第二次监理例会会议纪要

编号: 002

签发: 

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

会议地点	项目部临时会议室	会议时间	2017 年 3 月 24 日 9:00
会议主持人	唐 萌		
会议主题：1、讨论上周完成情况及分析未完成原因 2、由总承包单位介绍目前项目进展及其存在的困难； 2、监理单位对以后的施工提出规范要求； 3、建设单位对下周工作重点提出要求；			
上次会议问题落实情况： 1、由于现场变更灌注桩为预制桩，前期采购预制桩需要周期，导致现场施工进度比较缓慢； 2、上周会议上提到本周开关站开始施工，但由于开关站征地未协商好，目前开关站施工，需积极协商征地事宜；			
本次会议内容： 1、由总承包单位（中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司）对上周工作进展进行介绍： A、完成一个联排棚基槽开挖； B、临时道路放点 800 米； C、完成试桩，确定桩基础施工方案； 2、由总承包单位（中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司）对下周工作安排进行介绍： A、现场道路铺设； B、光伏区压桩施工 800 根； C、完成一个联排棚构造柱浇筑； D、完成三个联排棚的基础开挖； E、开关站施工视征地情况而定，争取尽快将征地与当地村民协商好； 3、目前现场存在的问题，图纸部分未全部交付，可能会对施工造成影响，需催促设计单位尽快将施工蓝图交付； 4、材料到场具体时间还未落实清楚，预计会是影响项目进度的关键，要尽快落实采购方面的事宜，保证现场的施工进度； 5、在施工过程中必须严格按照规范要求，所有需监理验收部位，必须报监理，如后续存在未报验，一律返工整改； 6 现在责任主体单位已经明确，尽快将前期资料报至监理审核； 7、业主要求，材料取样、送检监理必须旁站，如监理未旁站出具的任何检验报告一路不予承认；			

8、进场的材料、机械、设备、特殊工种需做好记录，资料提前交监理审核；

9、做好施工安排，建议调整施工进度计划，在后期的施工过程中严格按照进度计划执行；

10、建议施工单位每天下班后将当天的施工情况、工作量简单的描述发至项目微信群，方便不在项目现场的人员及时清除的了解现场进展；

主送单位	中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司、湖南 焕然能源开发有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 3 月 24 日

