

GFDZJBM09：会议纪要

第五次监理例会（项目进度专题会议）会议纪要

编号：005

工程名称：长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

签发： 

会议地点	项目部临时会议室	会议时间	2017 年 4 月 14 日 9:00
会议主持人	唐萌		
会议主题：1、讨论上周完成情况与分析未完成原因 2、由总承包单位介绍目前项目进展及其存在的困难； 3、各参建单位分析目前项目进度滞后原因，提出解决措施；			
上次会议问题落实情况： 1、光伏区打桩 1500 根未完成； 2、开关站场地平整未完成； 3、输送线路设计未完成，征地未完成； 4、联排棚圈梁、构造柱浇筑未完成；			
本次会议内容： 1、由总承包单位（中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司）对上周工作进展进行介绍： A、1#联排棚地圈梁浇筑完成、2#联排棚地圈梁钢筋绑扎完成、3#联排棚模板安装完成； B、光伏区打桩完成 1220 根 C、箱逆变基础放线 8#、9#、10#、11#、12#、14#定位放线完成； D、开关站砍树、场地平整完成 85%； E、外线线路已开始勘察设计； 2、由总承包单位（中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司）对下周工作安排进行介绍： A、1#、2#、3#联排棚基础圈梁浇筑完成； B、光伏区打桩施工完成 1400 根； C、开关站树木砍伐、场地平整完成； D、8#、9#、10#、11#、12#、14#箱逆变基础开挖完成； E、督促设计院尽快提供箱逆变、开关站基础图纸； 3、各参建单位对目前项目进度滞后原因进行分析： A、材料供应不及时，（目前供桩数量远远不能达到工期需求、支架组件按时间节点应到场）； B、施工图纸交付不及时，（现有图纸不具备满足施工需求）； C、输送线路设计、征地未能及时解决； D、开关站场地有个别区域涉及到迁坟及茶园，未及时解决征地； 4、对于目前项目进度现状来看，严重偏离预想工期，主要为材料、设备供货不能满足现场要			

求，对于预应力管桩的采购，必须要加大力度不计成本的满足现场需求；

5、要保证后期的材料、设备按照时间节点进场，建议排专人督促供应商，实时跟踪各材料、设备的到货情况；

6、开关站剩余的土地交付，焕然公司正积极协调，预计在本周内处理完成；

7、输送线路的设计、征地（需转角塔），等问题由创翔积极配合焕然尽快解决，拿出落实方案；

8、监理同施工单位尽快将已做好的项目划分表提交业主，报质监站进行备案；

9、要求监理、施工单位拿出项目进度滞后的解决措施，严格按照项目进度计划执行；

10、现场安全文明施工必须重视，进入施工现场所有人员必须佩戴安全帽；

11、后期的材料、设备到场必须能满足连续施工的要求；

12、本项目的并网时间点为5月26日这是不可变动的，现场所有的工作必须在5月20日之前完成，给后续的验收并网预留充分的时间；

主送单位	中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司、湖南焕然能源开发有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年4月14日



会议签到表

[illegible]