

GFDZJBM09: 会议纪要

第八次监理例会会议纪要

编号: 008

签发: 

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

会议地点	项目部临时会议室	会议时间	2017 年 5 月 5 日 9:00
会议主持人	周喜军		
会议主题：1、由总承包单位对本周工作情况及下周工作安排进行介绍； 2、总承包单位提出目前工程进展存在的问题，各参建单位进行协商处理； 3、各参建单位对后续的工作安排，进行交流。			
上次会议问题落实情况： 1、光伏区打桩进度缓慢，未能积极采取措施； 2、外送线路施工，未能得到可观成效；			
本次会议内容： 1、由总承包单位（中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司）对上周工作进展进行介绍： A、立柱焊接 1900 个，柱头防腐同步完成； B、光伏区打桩施工完成 711 根； C、防雷接地开挖 700 米，防雷接地焊接 500 米； D、箱逆变砼浇筑完成 3 个、基础垫层浇筑 9 个； E、光伏支架斜梁安装 370 组； F、开关站树木砍伐完成 90%，土方开挖完成 90%； G、并网验收前期资料已向省、市电力质监站申报； 2、由总承包单位（中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司）对下周工作安排进行介绍： A、1#、2#、3#、4#、5#箱逆变基础浇筑完成。 B、光伏区压桩施工 1500 根； C、柱头焊接件 2000 个，支架安装完成 4 兆瓦； D、组件安装 2MWp； E、防雷接地焊接 600 米、汇流箱安装 80 台； F、开关站设备基础砼浇筑全部完成； G、线路设计评审完成，征地完成 80%，基础开挖完成 5 个，浇筑 3 个，（共 12 级铁塔，7 级水泥杆），对侧改造设备采购完成；			

3、从目前施工情况来看，影响施工进度的关键因素是原材料进场，要求设备采购进场必须满足施工进度要求。创翔公司回复：十号之前支架、组件进场 10 兆瓦，20 号之前 20 兆瓦材料全部到齐；

4、外送线路即将进入施工阶段，安全问题必须要重视，施工单位需做好专项施工方案、安全文明施工方案、安全交底及措施；

主送单位	中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司、湖南焕然能源开发有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 4 月 28 日

会议签到表

2017. 5. 5日

[illegible]