

GFDZJBM09: 会议纪要

第十一次次监理例会会议纪要

编号: 011

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

签发: 张翔

会议地点	项目部临时会议室	会议时间	2017 年 6 月 2 日 9:00
会议主持人	唐萌		
会议主题：1、由总承包单位对本周工作情况及下周工作安排进行介绍； 2、总承包单位提出目前工程进展存在的问题，各参建单位进行协商处理； 3、各参建单位对后续的工作安排，进行交流。			
上次会议问题落实情况： 1、光伏区打桩进度缓慢，未能积极采取措施； 2、设备、材料到货不及时； 3、外线施工进度较为缓慢；			
本次会议内容： 1、由总承包单位（中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司）对上周工作进展进行介绍： A、防雷接地开挖 1300 米，焊接完成 600 米； B、汇流箱安装完成 40 个、4 ² 光伏电缆放线完成 18 个汇流箱； C、光伏区打桩施工完成 752 根、立柱焊接完成 1256 根，防腐施工同步完成、支架斜梁安装 165 组、组件安装完成 0.75 兆瓦； D、开关站所有设备已吊装就位、室外电缆沟基础已完成，接地网外出 95%； E、开关站设备安装情：SVG 变压器已安装、交直流屏已安装调试、二次线电缆及接地敷设完成 65%； F、外线：铁塔基础全部完成、组塔完成 10 个； 2、由总承包单位（中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司）对下周工作安排进行介绍： A、箱式变压器全部到场并吊装就位； B、光伏区打桩施工全部完成，柱头焊接完成 2000 个、支架安装完成 7 兆瓦、组件安装完成 7 兆瓦、防雷接地焊接 1500 米、汇流箱安装 60 台、低压部分完成 5 个发电单元； C、开关站围墙砌筑完成 80%，接地网全部完成，进场道路边坡挡墙开始砌筑、站内所有电气接线全部完成、0#塔毛石挡墙砌筑完成； D、35KV 送出线路：组塔全部完成，导线架设至 18#塔，开关站至路口变光纤完成；			

3、目前需协调事项：请业主协助办理并网手续； 4、35KV送出线路的设备、材料到货必须落实清楚，加快进度，0#塔避雷针目前还未施工要确保到货时间，加快施工进度； 5、对侧改造设备已目前的形式不容乐观，加强采购力度，加强设备到货的跟踪； 6、西勘院提出需创翔公司完成如下的工作计划： A、开关站：10号之前所有的设备接线必须全部完成，13号开始进行调试，15号做好项目部自验收工作，等待省质监站检查； B、光伏区：5号需完成4个发电单元的工作，8号箱变到场，9号、10号进行检查试验工作，15号组件全部到场，20号光伏区必须全部施工完成(5月20日之前未完成光伏区工作每天扣除工程款5万元)； C、每天将外线材料、设备到货及采购情况发至项目施工群，以便各参建单位能实时跟踪外线材料到货情况及施工情况； D、光伏区目前工作量较大，必须加强人手，加班、加点；			
主送单位	中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司、湖南焕然能源开发有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年6月2日



会议签到表

[illegible]