

GFDZJBM09: 会议纪要

第十二次监理例会会议纪要

编号: 012

签发: 唐萌

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

会议地点	项目部临时会议室	会议时间	2017 年 6 月 9 日 9:00
会议主持人	唐萌		
会议主题: 1、由总承包单位对本周工作情况及下周工作安排进行介绍; 2、总承包单位提出目前工程进展存在的问题, 各参建单位进行协商处理; 3、各参建单位对后续的工作安排, 进行交流。			
上次会议问题落实情况: 1、设备、材料到货不及时, 未及时改善 2、外线施工进度较为缓慢, 未及时采取			
本次会议内容: 1、由总承包单位(中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司)对上周工作进展进行介绍: A、防雷接地开挖 1300 米, 焊接完成 600 米; B、汇流箱安装完成 90 个、逆变器接线 8 台; C、开关站道路敷设两条; D、支架安装 165 组; E、组件安装 3.3 兆瓦; F、压桩 271 个(已全部完成); G、挡阻墙砌筑 60% H、3#、14#已全部放通, 0#、3#架线; 2、由总承包单位(中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司)对下周工作安排进行介绍: A、箱变全部到场完成吊装; B、柱头焊接件 2000 个, 支架安装完成 7 兆瓦; C、组件安装 7 兆瓦; D、光伏区路基铺设全部完成; E、防雷接地焊接 1500 米; F、汇流箱安装 90 台; G、围网完成 1500 米;			

- H、低压电器完成 10 个发电单元；
- I、高压电缆铺设完成一条线；
- J、开关站围墙完成，接地网完成，进场道路边坡挡墙开始砌筑，站内所有电器全部完成，0#塔毛石挡墙砌筑完成；
- K、外线架线全部完成，开关站至路变光纤实现融通；
- 3、所有的一次、二次设备试验、调试在质检站检查之前必须全部做完；
- 4、开关站围墙全部上白色；
- 5、进度计划需要重新调整；
- 6、原材料送检等资料一定要齐全；
- 7、进度计划要排到以后每天的工作量中；
- 8、所有现场的隐蔽工程必须上报监理验收合格后再施工；
- 9、开始准备竣工资料；
- 10、在施工过程中保证施工质量，注意环保；
- 11、需加快施工进度。

主送单位	中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司、湖南焕然能源开发有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 6 月 9 日



会议签到表

[illegible]