


## GFDZJBM09: 会议纪要

## 第四次监理例会会议纪要

编号: 004

签发: 

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目部临时会议室 | 会议时间 | 2017 年 4 月 7 日 9:00 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 唐萌       |      |                     |
| 会议主题：1、讨论上周完成情况及分析未完成原因<br>2、由总承包单位介绍目前项目进展及其存在的困难；<br>2、监理单位对下周的施工提出规范要求；<br>3、建设单位对下周工作重点提出要求；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |                     |
| 上次会议问题落实情况：<br>1、2#联排棚基础墙体砌筑未完成；<br>2、设计院未能及时提供箱逆变、开关站基础图；<br>3、开关站砍树及场平未完成；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                     |
| 本次会议内容：<br>1、由总承包单位（中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司）对上周工作进展进行介绍：<br>A、1#联排棚基础墙体砌筑完成、2#联排棚基础墙体砌筑完成 50%；<br>B、光伏区打桩完成 1200 根<br>C、临时道路铺设 240 米；<br>D、开关站砍树完成 50%；<br>E、外线线路已开始勘察设计；<br>2、由总承包单位（中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司）对下周工作安排进行介绍：<br>A、3#联排棚基础墙体砌筑完成；<br>B、1#、2#、3#联排棚圈梁浇筑完成；<br>C、光伏区打桩完成 1500 根；<br>D、开关站场地平整完成；<br>E、督促设计院尽快提供箱逆变、开关站基础图纸；<br>3、目前现场存在的问题，图纸部分未全部交付，可能会对施工造成影响，需催促设计单位尽快将施工蓝图交付；<br>4、相关手续创翔需抓重点，保证并网手续为优先点（做好手续的进度完成计划，避免走弯路）；<br>5、目前光伏区打桩进度较为缓慢，需加快施工进度；<br>6、资料进度必须和现场主体同步，做到（完成一个工序相应的验评资料必须完成）；<br>7、前期因图纸问题导致项目划分未能完成，现请监理和施工方根据经验完成，后续如有改动 |          |      |                     |

可做调整;

8、根据本项目的总体进度计划,目前已经出现较为严重的进度滞后,请施工单位对总体进度计划稍做调整并列出里程碑节点;

9、本月 11 号上午举行主要设备评审会;

10、下周五上午 9:00 监理例会建议改成项目总体进度会议,要求各参建单位对施工、设备、材料、资料等详细进度做好计划安排,会上讨论影响进度的具体因素方便后续进行解决;

|      |                                                 |      |                |
|------|-------------------------------------------------|------|----------------|
| 主送单位 | 中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司、湖南焕然能源开发有限公司 |      |                |
| 抄送单位 |                                                 |      |                |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司                                  | 发文时间 | 2017 年 4 月 7 日 |

长武县新华农民专业合作社第三次会议签到表

| 姓 名 | 工作单位 | 职务/职称 | 电 话         |
|-----|------|-------|-------------|
| 王军  | 水电公司 |       |             |
| 李军  | 西北格润 |       |             |
| 刘军  | " "  |       |             |
| 李军  | " "  |       |             |
| 李军  | " "  |       |             |
| 王军  | " "  |       |             |
| 王军  | 西北格润 |       | 1589990884  |
| 王军  | 西北格润 |       | 15708847722 |
| 王军  | " "  |       | 15088862610 |
| 王军  |      |       |             |
| 王军  |      |       |             |
| 王军  | 西北格润 |       | 15255852615 |
| 王军  | 西北格润 |       |             |
| 王军  | " "  |       |             |
| 王军  |      |       |             |
| 王军  |      |       |             |
| 王军  |      |       |             |
| 王军  |      |       |             |
| 王军  |      |       |             |
| 王军  |      |       |             |
| 王军  |      |       |             |
| 王军  |      |       |             |
| 王军  |      |       |             |