

GFDZJBM09：会议纪要

会 议 纪 要

编号：SZLX-ZHJL-007

工程名称：苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目 签发：

会议地点	会议室	会议时间	2017 年 05 月 10 日
会议主持人	夏明权、孟文伟		
会议主题： 苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目第六次工程例会。			
上次会议问题落实情况： 1、备案证和电力批复未获取，何时能够取得？备案证未获取，现阶段所有资料已提交，等待电力局的批复，已得到消息于五月十五日能够获取。 2、本周施工单位进行支架柱墩分散施工，1#、2#、3#、5#屋面柱墩分散就位完成，预计分散就位总量 100%。。 3、本周支架组件边压块及中压块已进场。本周已进行组件试装及大面积组件安装工作。1、2#房屋面组件安装，安装完成总量的 40%。 4、本周柱墩总计吊装约 626 个，累计吊装 3312 总计完成 99%，1#厂房还有 38 个 400*300 小柱墩未吊装完成，预计与之后的桥架材料一起吊装 5、本周 1#、2#、3#、4#、5#房屋面柱墩修补完成，柱墩修补总计完成总量的 100%。 6、本周支架柱墩分散全部完成（除 1#房 400*300 的柱墩）。因天气下雨原因，柱墩就位完成 75%。 7、本周支架安装工作，分散已完成，1#、2#房屋面支架安装调整完成总量的 40%；3#、4#房支架材料安装完成总量的 20%，5#房屋面支架材料安装完成总量的 15%，支架安装总计完成总量的 75%。 8、本周柱墩进场 336 个，累计进场 3350 个柱墩，累计进场总量约 100.05%。 9、现场并网逆变器乐轩厂方已出具说明需要更换，现场更换未确定更换时间，原因是逆变器厂家未确定交货期，初步估计逆变器交货期为 5 月底至 6 月中旬。 10、并网柜已于本周二进场，汇流箱进场时间为本月 15 日。			

本次会议内容：

上周工作进展：

- 1、柱墩吊装运输，总计进场 3350 个，进场 100.05%。
- 2、本周柱墩总计吊装约 626 个，吊装总计完成 99%。
- 3、本周支架柱墩分散全部完成(除 1#房 400*300 的柱墩)。柱墩就位完成 75%。
- 4、本周支架安装工作，分散已完成，1#、2#房屋面支架安装调整完成总量的 40%；3#、4#房支架材料安装完成总量的 20%，5#房屋面支架材料安装完成总量的 15%，支架安装总计完成总量的 75%。
- 5、本周支架组件边压块及中压块已进场。本周已进行组件试装及大面积组件安装工作。1、2#房屋面组件安装，安装完成总量的 40%。

下周计划：

- 1、下周柱墩、电缆、电缆桥架吊装，柱墩吊装总量 100.05%，电缆桥架吊装 100%，。
- 2、下周 1#、2#、3#、5#屋面柱墩分散就位完成，预计分散就位总量 100%。
- 3、下周 1#、2#、3#、5#屋面柱墩分散就位调整摆正完成，预计柱墩就位总量 100%。
- 3、下周 1#、2#、3#、5#屋面支架安装完成，预计支架安装总量 100%。
- 4、下周组件安装完成，预计组件安装总量 100%。
- 5、下周汇流箱进场完成，桥架进场完成。

下周工作要求：

质量方面：

- 1、柱墩缺棱掉角修补，整体已修补完成，但是仍旧有部分未修补到位及露补的柱墩，要求施工人员仔细检查，并修补到位。
- 2、下周柱墩，电缆、及电缆桥架吊装要求现场施工注意，安全文明施工，吊装作业必须专人指挥，明确指挥信号，严格按照《工程吊装方案》的程序执行。现场吊装必须注意安全，吊装柱墩、电缆、电缆桥架以及其他材料必须捆绑牢固、保持平衡。
- 3、支架安装检查，个别组串不在一条直线上，斜梁、檩条的起伏波动比较大需调整，并在下周的安装工作中注意调整好。
- 4、组件安装检查，有个别组串压块未压实，中压及边压块都存在此问题，同排组串与组串不在一条直线上，个别螺栓未紧固等问题，要求在下周安装组件工作中特别注意，一组安装完成必须重新检查一遍。

安全方面：

- 1、再次重申进入施工现场必须戴安全帽，没有安全帽人员严禁进入施工现场。屋面作业人员严禁在顶上跑动、嬉戏、打闹，屋面作业严禁随意向下抛物。为保证质量，专业工种作业人员必须持有操作证，人证对应（如即将施工电气的电工证，以及接地焊接的焊工证等）。注意成品保护：施工现场各中材料要妥善摆放，现场有部分组件已安装完成，但是组串内仍旧有檩条、斜梁等材料，这些材料搬运时要特别注意，不能碰伤组件，最好能够计算好，一组组串所有需要的材料，避免二次搬运及不小心碰伤组件。施工现场禁止抽烟，喝酒，打架事件，服从管理，确保安全。
- 2、中午休息时间尽量避免去屋面的电梯机房内，因内部有设备及带电用电

箱，避免出现意外情况。

进度方面：

1、要求施工单位严格按照第五次工程例会中提出的工程进度执行：“5月15日完成组件安装完成，5月20日所有设备材料必须到位，5月25日完成站内施工并具备并网条件”。

并网验收资料方面：

1、施工资料根据施工现场施工情况，施工单位工程资料要同步跟上，原材料质保书的收集及汇总及时跟进。

2、供电局所需并网资料：各个单位积极配合，抓紧并网资料的整理工作。1、督促备案证和电力批复的获取；2、抓紧接入方案的报审。

主送单位	苏州乐栅光伏能源有限公司乐轩项目部		
抄送单位	上海久能能源科技发展有限公司乐轩项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 乐轩监理部	发文时间	2017年5月10日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。