

## GFDZJBM09：会议纪要

## 会 议 纪 要

编号：SZLX-ZHJL-003

工程名称：苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目 签发：

会议地点	会议室	会议时间	2017 年 4 月 12 日
会议主持人	夏明权、孟文伟		
会议主题： 苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目第三次工程例会及材料样品确认。			
上次会议问题落实情况： 1、备案证和电力批复未获取，何时能够取得？备案证未获取，现阶段所有资料已提交，等待电力局的批复。 2、本周计划混凝土柱墩预计一天浇筑 200 左右，由于天气原因及柱墩吊装运输延迟，浇筑现场场地腾不开位置导致未全额完成，实际完成 36%。 3、本周计划施工定位测量放线完成 100%，受天气下雨原因本周实际完成 10%，总计完成总量的 30%。 4、4mm <sup>2</sup> 光伏专用电缆已确认，本周五支架材料进场及安排确认。 4、吊装支架混凝土柱墩协调与乐轩厂内吊装相关事宜，已协调完毕，吊装准备工作已做好。 5、施工蓝图已于本周例会提供电气相关蓝图图纸，土建相关蓝图于周五提供。（监控方面图纸未确定，等确定之后提供）			
本次会议内容： 上周工作进展： 1、支架混凝土浇筑完成 15%，已完成 36%。 2、施工定位测量放线完成 10%，已完成 30%。 3、逆变器已全部到场，存放在 1#、2# 厂房底层雨篷下面。 4、并网柜及开关柜位置及进入配电室的电缆桥架走向已确认。 5、支架混凝土基础柱墩装车运输至乐轩厂内，支架柱墩完成进场总量 16%，已完成 16% 下周计划： 1、下周混凝土柱墩预计一天 200 个一周浇筑 1400 个左右，总计完成总量的 75%。 2、施工测量放线完成 100%。 3、下周并网柜电缆铜牌采购进场。 4、下周柱墩进场 900 个左右，累计进场总量约 40%。 5、下周柱墩预吊装，之后确认吊装总量。 下周工作要求： 1、柱墩拆模养护，因工期短拆模时间早及未振捣到位的柱墩，个别柱墩有缺棱掉角及蜂窝麻面现象，拆模时要注意，不能蛮力拆除，模板拆除完成后要及时上油，混凝土要及时养护到位。 2、柱墩混凝土浇筑现场地面铺设的彩条布上要求清理干净，不能有杂物，比如树叶、烟头等，避免浇筑到混凝土内，导致影响混凝土质量。 3、柱墩吊装运输过程中筑墩边角有磕碰导致缺棱掉角，以及个别未振捣到位的柱墩，要求吊装至屋面分散到各个部位之后，首先把柱墩的这些缺陷修补好。 4、根据目前的实际情况，施工进度已滞后，要是施工单位在之后的工作中合理安排施工人员，柱墩浇筑及定位测量放线必须抓紧时间，赶一下工期。 5、柱墩吊装要求现场施工注意，安全文明施工，吊装作业必须专人指挥，明确指挥信号，严格按照《工程吊装方案》的程序执行。 6、重视施工中的安全工作，确保安全第一。			
主送单位	苏州乐栅光伏能源有限公司乐轩项目部		
抄送单位	上海久能能源科技发展有限公司乐轩项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司乐轩监理部	发文时间	2017 年 4 月 12 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。