

GFDZJBM09：会议纪要

会 议 纪 要

编号：SZLX-ZHJL-002

工程名称：苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目 签发：

会议地点	会议室	会议时间	2017年4月7日
会议主持人	夏明权、孟文伟		
会议主题： 苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目第二次工程例会及材料样品确认。			
上次会议问题落实情况： 1、备案证和电力批复未获取，何时能够取得？备案证未获取，现阶段所有资料已提交，等待电力局的批复。 2、本周计划混凝土柱墩预计一天浇筑 200 左右，由于天气原因未全额完成，实际完成 22%。 3、本周计划施工测量放线完成 100%，受天气下雨原因完成 20%。 4、本周例会其他样品的确认，支架样品未到齐。			
本次会议内容： 上周工作进展： 1、支架混凝土浇筑完成 22%。 2、施工测量放线完成 20%。 3、协调确认《乐轩支架图纸变更》事宜。 4、协调支架混凝土柱墩搬运、运输、吊装等准备工作。 5、采购支架混凝土柱墩搬运吊具。（因混凝土柱墩太重，两个人都无法搬运。） 下周计划： 1、下周混凝土柱墩预计一天 200 个一周浇筑 1400 个左右，完成总量的 55%。 2、施工测量放线完成 100%。 3、下周例会其他样品的确认。 4、预计于周六、周日开始吊装支架混凝土柱墩，协调与乐轩厂内吊装相关事宜。 5、施工蓝图于下周提供正式版蓝图。（监控方面图纸未确定，等确定之后提供） 下周工作要求： 1、现阶段新进施工人员较多，必须对新进施工人员进行三级安全教育培训、考核，经考试合格方可录用； 2、对所有进场施工人员进行安全、技术交底； 3、支架基础柱墩吊装、二次倒运注意配合方式，搬运人员注意安全，要有安全人员在现场监督检查； 4、施工过程中，必须严格按照施工方案进行施工，混凝土浇筑过程中必须振捣到位，严禁漏振； 5、催促设计尽快完善图纸，便于施工（提供给监理 1 份）； 6、催促材料尽快到场，材料进场进行检查验收，便于施工班组及时跟进作业； 7、施工单位测量放线需抓紧时间，放线完成后现场检查，如发现有需要调整的部位要求提前申报，以方便有效的协调各个部门之间的协调工作顺利进行，施工工期不受此影响。其他工序也是如此的程序，有问题必须提前提出。			
主送单位	苏州乐栅光伏能源有限公司乐轩项目部		
抄送单位	上海久能能源科技发展有限公司乐轩项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司乐轩监理部	发文时间	2017年4月7日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。