

会 议 纪 要

编号：SZLX-ZHJL-005

工程名称：苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目 签发：

会议地点	会议室	会议时间	2017 年 4 月 26 日
会议主持人	夏明权、孟文伟		
会议主题： 苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目第四次工程例会。			
上次会议问题落实情况： 1、备案证和电力批复未获取，何时能够取得？备案证未获取，现阶段所有资料已提交，等待电力局的批复，已得到消息于五一劳动节后能够获取。 2、本周计划混凝土柱墩预计一天浇筑 200 左右，由于天气原因及柱墩吊装运输延迟，浇筑现场场地腾不开位置导致未全额完成，实际完成总量的 95%。 3、本周 1#、2#厂房屋面支架柱墩分散就位安装，分散总量约 50%。 4、组件试装工程未完成，原因是中压块及边压块进场时间有滞后。 5、本周柱墩总计吊装约 1800 个，总计完成 54%。 6、本周支架试装及大面积支架安装准备工作已完成，于下周开始着手支架大面积安装。 7、本周柱墩进场 1360 个左右，累计进场总量约 65%。 8、现场并网逆变器乐轩厂方已出具说明需要更换，现场更换可能需要 25-45 天的时间。 9、并网柜安装原定于 5 月 1 日-3 日，因并网柜内增加监控事宜与乐叶技术中心进行审查核定，推迟进场安装时间，进场时间待定。			

本次会议内容：

上周工作进展：

- 1、支架混凝土浇筑完成 25%，已完成 95%。
- 2、柱墩吊装运输，总计进场 2150 个，进场 65%。
- 3、本周柱墩总计吊装约 1800 个，吊装总计完成 54%。
- 4、柱墩分散就位完成总量的 45%及支架试装工作。

下周计划：

- 1、混凝土柱墩已完成 95%，下周全部浇筑完成。
- 2、1#、2#柱墩分散就位安装调整完成，预计支架安装总量约 54%。
- 3、下周柱墩吊装，预计吊装总量约 80%。
- 4、下周支架组件边压块及中压块进场。
- 5、下周进行组件试装及大面积组件安装准备工作。

下周工作要求：

- 1、柱墩吊装运输过程中筑墩边角有磕碰导致缺棱掉角，以及个别未振捣到位的柱墩，要求吊装至屋面分散到各个部位之后，把柱墩的这些缺陷修补好。
- 2、下周柱墩吊装要求现场施工注意，安全文明施工，吊装作业必须专人指挥，明确指挥信号，严格按照《工程吊装方案》的程序执行。
- 3、厂区各作业面的环境卫生必须处理干净，做到工完料尽场地清。
- 4、注意组件成品的保护，禁止掌压、脚踏、人依靠在组件堆上等容易对组件造成伤害的野蛮施工；
- 5、施工过程中，注意对屋面的保护，柱墩吊装至屋面后及时分散堆放，避免集中堆放对屋面造成影响，导致屋面有渗水等隐患。现场分散就位时注意施工方法，柱墩尽可能轻放或者错开乐轩厂内员工的工作时间，以避免分散施工噪声等对其造成的影响。
- 6、现场吊装必须注意安全，吊装柱墩的木托盘必须审视其承重情况及外观情况，有损坏的必须更换。吊装柱墩以及其他材料捆绑牢固、保持平衡。
- 7、对所有混凝土工程的必须进行养护，包括之后进行的柱墩棱角的修补。即将进入夏季尤其要注重混凝土的水灰比及控制混凝土的到场及浇筑时间，一般在混凝土初凝前，也就是 3-4 小时之内浇筑完成。
- 8、进度要求：5 月 15 日完成组件安装完成，5 月 20 日所有设备材料必须到位，5 月 25 日完成站内施工并具备并网条件。

主送单位	苏州乐栅光伏能源有限公司乐轩项目部		
抄送单位	上海久能能源科技发展有限公司乐轩项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 乐轩监理部	发文时间	2017 年 4 月 26 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。