

会 议 纪 要

编号: SZLX-ZHJL-006

工程名称: 苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目

签发: 张昭武

会议地点	会议室	会议时间	2017 年 05 月 03 日
会议主持人	夏明权、孟文伟		
会议主题: 苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目第六次工程例会。			
上次会议问题落实情况: 1、备案证和电力批复未获取, 何时能够取得? 备案证未获取, 现阶段所有资料已提交, 等待电力局的批复, 已得到消息于五月十五日能够获取。 2、本周计划混凝土柱墩预计全部浇筑, 实际完成总量的 100%。 3、本周施工单位进行支架柱墩分散就位施工, 1#、2#厂房房屋就位 1826 个全部完成, 3#、4#房分散 460 个, 5#房完成分散就位 402, 总计完成 80%。 4、本周组件试装工程未完成, 原因是中压块及边压块进场时间有滞后及现场支架安装未调整到位。 5、本周柱墩总计吊装约 2688 个, 总计完成 80%。 6、本周 1#、2#厂房支架材料吊装完毕, 进行分散安装工作, 分散已完成, 支安装调整完成 35%; 3#、4#房支架材料吊装完成分散完成, 5#房屋面支架材料吊装完成分散完成, 未安装。 7、本周柱墩进场 3014 个左右, 累计进场总量约 90%。 8、现场并网逆变器乐轩厂方已出具说明需要更换, 现场更换未确定更换时间, 原因是逆变器厂家未确定交货期, 初步估计逆变器交货期为 5 月底至 6 月中旬。 9、并网柜内增加监控事宜与乐叶技术中心进行审查核定完毕, 进场安装时间为本月 9 日, 汇流箱进场时间为本月 15 日。			

本次会议内容:

上周工作进展:

- 1、柱墩混凝土浇筑完成 5%，已完成 100%。
- 2、柱墩吊装运输，总计进场 3014 个，进场 90%。
- 3、本周柱墩总计吊装约 2688 个，吊装总计完成 80%。
- 4、本周 1#、2#厂房支架材料吊装完毕，进行分散安装工作，分散已完成，支安装调整完成 35%；3#、4#房支架材料吊装完成分散完成，5#房屋面支架材料吊装完成分散完成，未安装。

下周计划:

- 1、下周柱墩吊装，预计吊装总量约 100%。
- 2、下周 1#、2#、3#、5#屋面柱墩分散就位完成，预计分散就位总量 100%。
- 3、下周 1#、2#、3#、5#屋面柱墩分散就位调整摆正完成，柱墩棱角修复完成，现场屋面垃圾清理完成，预计柱墩修复总量 100%。
- 3、下周 1#、2#、3#、5#屋面支架安装完成，预计支架安装总量 100%。
- 4、本周周四、周五支架组件边压块及中压块进场。
- 5、下周进行组件试装及大面积组件安装准备工作。

下周工作要求:

- 1、柱墩吊装运输过程中筑墩边角有磕碰导致缺棱掉角，以及个别未振捣到位的柱墩，要求吊装至屋面分散到各个部位之后，把柱墩的这些缺陷修补好。
- 2、下周柱墩吊装要求现场施工注意，安全文明施工，吊装作业必须专人指挥，明确指挥信号，严格按照《工程吊装方案》的程序执行。现场吊装必须注意安全，吊装柱墩的木托盘必须审视其承重情况及外观情况，有损坏的必须更换。吊装柱墩以及其他材料捆绑牢固、保持平衡。
- 3、柱墩就位发现，因现场屋面不平整及柱墩底部浇筑不平整，导致就位完成后有晃动现象，要求施工单位进行修补。
- 4、支架安装中存在的问题：垂直度偏差，不符合规范要求，每米垂直度偏差 1mm；支架安装直线度不符合规范要求，东西向全长偏差 5mm；支架安装斜面偏差，相邻横梁间偏差 1mm，东西向全长偏差 10mm。希望施工单位严格按照规范标准施工执行，有特殊情况现场条件限制等原因尽早提出，共同协商解决。
- 5、施工过程中，注意对屋面的保护，柱墩吊装至屋面后及时分散堆放，避免集中堆放对屋面造成影响，导致屋面有渗水等隐患。现场分散就位时注意施工方法，柱墩尽可能轻放或者错开乐轩厂内员工的工作时间，以避免分散施工噪声等对其造成的影响。厂区各作业面的环境卫生必须处理干净，做到工完料尽场地清。
- 6、因设计原因，有部分组串支架未在屋面屋脊线位置做断开设计，导致组串支架整组有高低起伏现象，需施工单位现场调整，并在并网验收竣工蓝图中体现。
- 7、重视施工中的安全保护工作，确保安全第一，包括人身安全及设备材料安全，支架安全工作中合理调整好施工工序，组件分散排布时间等支架全部安装好之后再进行，避免碰伤分散在中间的组件。
- 8、要求重视细节，平时施工工作中提高施工精度，加快施工进度，保质保量完成各项施工任务，针对提出的施工节点，详细安排施工工序及任务，有条不紊

素地开展施工工作。

主送单位	苏州乐栅光伏能源有限公司乐轩项目部		
抄送单位	上海久能能源科技发展有限公司乐轩项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 乐轩监理部	发文时间	2017年5月03日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后不发。

