

会 议 纪 要

编号：SZLX-ZHJL-004

工程名称：苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目 签发：

会议地点	会议室	会议时间	2017 年 4 月 20 日
会议主持人	夏明权、孟文伟		
会议主题： 苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目第四次工程例会。			
上次会议问题落实情况： 1、备案证和电力批复未获取，何时能够取得？备案证未获取，现阶段所有资料已提交，等待电力局的批复，可能于五一之前能够获取。 2、本周计划混凝土柱墩预计一天浇筑 200 左右，由于天气原因及柱墩吊装运输延迟，浇筑现场场地腾不开位置导致未全额完成，实际完成总量的 70%。 3、本周计划施工定位测量放线完成 100%，总计完成总量的 100%。 4、本周二、三支架材料已进场确认。支架檩条材料进场，累计进场 100%。检查支架外观及壁厚包括镀锌层的一致性符合设计要求。镀锌厚度有出厂检测合格证，厚度符合设计及总包合同要求的。 5、本周柱墩总计吊装约 640 个，总计完成 20%。 6、施工蓝图已于上周例会提供电气相关蓝图图纸，土建相关蓝图已于本周四例会提供。（监控方面图纸未确定，等确定之后提供） 7、本周柱墩进场 790 个左右，累计进场总量约 37%。			

本次会议内容：

上周工作进展：

- 1、支架混凝土浇筑完成 35%，已完成 70%。
- 2、施工定位测量放线完成 70%，已完成 100%。
- 3、本周二、三支架材料已进场确认，1#、2#厂房支架材料吊装完毕。
- 4、柱墩未吊装运输，总计进场 1290 个，进场 37%。
- 5、本周柱墩总计吊装约 640 个，吊装总计完成 20%。
- 6、支架柱墩分散就位试装。

下周计划：

- 1、下周混凝土柱墩预计一天 200 个一周浇筑 1400 个左右，总计完成总量的 100%。
- 2、支架柱墩分散就位安装，预计安装总量约 50%。
- 3、下周柱墩吊装，预计吊装总量约 50%。
- 4、下周支架试装及大面积支架安装准备工作，之后确认安装总量。
- 5、下周组件试装及大面积组件安装准备工作。

问题协调：

- 1、现场并网逆变器是否需要更换，以及具体的更换是时间及程序需要下周能够给予答复。
- 2、并网柜安装原定于 5 月 1 日-3 日，现因需乐叶技术中心进行审查核定，故有可能会推迟进场安装时间。并网柜事宜，也需要于下周三例会时给予答复。
- 3、以上协调事宜如工期有延误，施工单位提交《工期变更报审表》，经审核批准工期给予顺延。

下周工作要求：

- 1、柱墩吊装运输过程中筑墩边角有磕碰导致缺棱掉角，以及个别未振捣到位的柱墩，要求吊装至屋面分散到各个部位之后，把柱墩的这些缺陷修补好。
- 2、下周柱墩吊装要求现场施工注意，安全文明施工，吊装作业必须专人指挥，明确指挥信号，严格按照《工程吊装方案》的程序执行。
- 3、进入施工现场必须戴安全帽，没有安全帽人员严禁进入施工现场，注意施工单位自身形象。厂区内所有作业人员必须挂牌上岗。屋面作业人员严禁在顶上跑动，高处作业严禁随意向下抛物。为保证质量，专业工种作业人员必须持有操作证（如电工、焊工等）。注意成品保护：施工现场各中材料要妥善摆设，尤其组件板要轻拿轻放，以及原厂屋面设备的成品保护工作。施工现场禁止抽烟，喝酒，打架事件，服从管理，确保安全。

主送单位	苏州乐棚光伏能源有限公司乐轩项目部		
抄送单位	上海久能能源科技发展有限公司乐轩项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 乐轩监理部	发文时间	2017 年 4 月 20 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。