

会议纪要

编号: ZH11-VLXY-004

工程名称: 石家庄以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目

签发:

会议地点	工地现场	会议时间	2017 年 06 月 1 日
会议主持人	薛生财		
会议主题: 针对施工进度、质量、安全等问题			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 施工单位: 王鹏飞 1、本周完成情况 (1) 支架基础就位完成 85% (2) 支架安装完成 80% (3) 横梁安装完成 70% (4) 组件安装完成 60% 2、下周施工计划 (1) 支架基础就位全部完成 (2) 支架安装全部完成 (3) 横梁安装全部完成 (4) 组件安装全部完成 常州正衡监理: 朱有敏 1) 对施工人员吊车吊装时, 要有专业人员指挥, 吊车周围必须拉起警示带, 摆放警示标志; 2) 施工周围必须保持整洁, 施工垃圾要及时处理; 3) 施工现场的临时用电必须要由专业人员接电, 现场不准乱拉乱接现象; 石家庄乐阳新能源科技有限公司: 郭双喜 1) 现场发现的安全问题由监理发出整改通知, 如不整改, 由监理采取相应的处罚; 2) 如现场发现的问题未能解决, 可在开会时提出, 三方交流一起处理; 3) 加强施工安全管理, 在安全工作的前提下, 提高施工质量;			
主送单位	石家庄以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程施工项目部		
抄送单位	石家庄以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程业主项目部		
发文单位	石家庄以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程监理项目部	发文时间	2017 年 06 月 1 日

