

## 会议纪要

编号: ZHJL-YLYY-006

工程名称: 石家庄以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目

签发:

会议地点	工地现场	会议时间	2017年06月25日
会议主持人	薛生财		
会议主题: 进度、安全例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容:			
施工单位: 工鹏飞			
1. 本周完成情况:			
(1) 支架基础就位全部完成 (2) 支架安装全部完成 (3) 横梁安装全部完成 (4) 组件安装全部完成			
2. 下周计划安排			
(1) 逆变器安装完成 80% (2) 升流箱安装完成 90% (3) 开关柜安装全部完成 (4) 防孤岛安装全部完成			
常州正衡监理: 朱有敏			
1) 现场发现支架随地乱放, 没有统一堆放在材料区, 请你单位组织人员对支架乱放进行处理, 统一堆放在材料区;			
2) 由于高温天气, 现场你施工人员进入施工现场全部不戴安全帽施工, 存在安全隐患;			
3) 作业人员进入施工现场严禁喝酒施工;			
4) 最后一点要求每个人对安全工作的意识,			
石家庄乐阳新能源科技有限公司: 郭双喜			
1) 目前处于高温天气, 各种不安全的因素比较多, 施工人员进入施工现场都不戴安全帽, 安全方面存在隐患, 必须重视起来;			
2) 现场发现临时用电, 出现乱拉乱接现象, 存在安全隐患;			
3) 希望施工单位对所有施工人员的安全重视起来;			

主送单位	石家庄以岭药业1.53384MWP分布式光伏发电项目工程施工项目部		
抄送单位	石家庄以岭药业1.53384MWP分布式光伏发电项目工程业主项目部		
发文单位	石家庄以岭药业1.53384MWP分布式光伏发电项目工程监理项目部	发文时间	2017年06月25日



第六次 会议签到表

王鹏飞	河北筑能	工人	1372960615
宣振杰	河北能源	项目经理	1393192545
刘金波	河北能源	项目负责人	13725901003
郭双喜	河北能源	项目负责人	1700326727
单苗红	冀州平衡	监理	15012662266