

会 议 纪 要

工程名称：河南驻马店华源光伏 4MW 分布式光伏发电项目

编号：003

签发：刘士发

会议地点	现场会议室	会议时间	2017 年 05 月 10 日
会议主持人	张广浩		
会议主题： 安全文明施工专项会议			
上次会议问题落实情况：1、租赁吊车还未向我方提供驾驶证、从业资格证证件。			
本次会议内容： 2017 年 05 月 10 日下午，由监理项目部组织、业主项目经理、施工项目部所有管理人员参加，在施工现场会议室，针对现场施工情况召开了安全文明施工专项会议。会议主要内容分为三部分，一是施工单位对施工现场安全文明施工情况汇报；二是监理项目部对现场安全文明施工情况进行要求，三是业主项目经理总结及下一步工作计划进行了要求。 具体情况如下： 一、施工单位对施工现场安全、文明施工情况汇报： 1、每周对施工人员进行两次安全文明施工会议的召开； 2、对可能存在安全隐患的设施和施工进行整改； 3、光伏组件吊装安排有专职安全管理人员监督施工； 4、对施工中不听从管理管理人员者进行清场并给与相应的处置； 5、每个施工人员配备专有的工具袋，下令不得把东西现场随地摆放，确保施工现场的干净、整洁。 二、监理项目部要求施工项目部加强各项安全文明施工管理工作，主要有以下内容： 1、做好各项施工工作班前安全、技术交底，并保存交底记录存档； 2、逆变器、汇流箱支架焊接施工现场临时用电必须要规范到位，角铁不能随意乱摆乱放； 3、现场施工目前主要为屋面光伏组件吊装、安装，要求施工单位吊装前确认好屋面光伏组件临时堆放点，确保吊装安全进行，吊装前吊车四周做好安全警示线、警示牌的放			

置，必须有专人指挥吊装；

4、屋面施工时禁止施工人员在现场抽烟，要确保施工人员的生命安全，要做好防火、防触电等安全隐患的发生；

5、加强施工生活区的安全、卫生管理工作，谨防安全、卫生突发事件发生；

6、要求租赁吊车必须持有驾驶证、上车操作证、从业资格证证件；

7、在吊车进行进场材料吊装时现场必须派有安全专职人员进行安全监护；

8、要求现场施工人员不得穿拖鞋、背心等着装进场；

9、现场施工人员必须佩带安全帽，现场做好警戒线、警示牌等安全防护措施。

三、业主项目部进行了总结及下一步工作计划进行了要求：

1、目前已进入夏季施工，屋面施工处于高温、高空作业，要求施工单位现场施工配备有急救箱，做好施工人员的防暑降温工作，做好现场的安全施工。

2、对不听从管理人员者即时清场，对其进行安全文明施工教育，事态严重者对其进行相应的处置。

主送单位	河南省神华建安工程有限责任公司		
抄送单位	中石化新星河南新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 河南驻马店屋面 8MW 分布式发电监理项目部	发文时间	2017 年 5 月 10 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。