

河南驻马店 8 兆瓦分布式光伏发电项目

监 理 例 会 会 议 纪 要

常州正衡电力工程监理有限公司

河南驻马店 8 兆瓦分布式光伏发电监理项目部

2017 年 3 月 30 日

地点：施工项目部会议室

时间：2017-03-30

会议主持人：张广浩

参会单位：

建设单位：中石化新星河南新能源开发有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：河南省神华建安工程有限责任公司

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

一、施工单位介绍本周现场施工完成情况：

1、屋面支架安装情况：

a、1#、2#、4#厂房屋面夹具、支架安装完毕；

b、3#厂房屋面支架安装完成 5%；

总体支架安装情况满足总体施工进度计划要求。

2、1#、4#厂房室内钢结构焊接加固情况：

a、1#厂房室内钢结构焊接加固完成 100%；

b、4#厂房室内加固完成 8%。

3、材料设备进场情况：

a、防雷接地扁钢、光伏板防雷接地连接线已全部进场；

b、一次设备订购完毕。

二、下周的工作计划：

1、1#、2#屋面光伏板根据厂家供应情况进行安装；

2、3#厂房屋面支架、夹具安装完成 100%；

3、1#、2#、4#屋面防雷接地网安装施工完成 100%，3#厂房屋面防雷接地网安装施工完成 50%；

4、4#厂房室内钢结构焊接加固完成 50%。

三、需要协调解决问题

现并网接入方案未确定，影响设计图纸确认，影响施工进度。

四、资料方面：

在资料方面例会中指出，要求完善资料，资料要与施工进度同步进行，要求施工单位尽快补齐、完善资料。

五、安全文明施工情况汇报

安全方面要注意现场安全文明施工，安排专职安全管理人员要对施工现场高空作业、临时用电、施工人员的劳保佩戴等情况进行巡视检查，做好现场施工作业的安全防护措施，对不符安全文明施工要求的及时提出整改，排除现场安全隐患，保证现场安全文明施工进行。

六、监理单位对现场安全、施工质量及要求

1、施工现场屋面支架夹具、滑道安装应牢固，杜绝螺栓紧固漏失情况发生。

2、屋面支架安装前施工技术人员应熟悉图纸并做好施工班前技术交底。

3、要求厂房室内钢结构加固做好临时用电施工，现场临时配电箱接入、出线应规范。

4、施工现场安排专职安全管理人员监督施工，做好施工现场的安全文明施工措施。

七、建设单位的总结及下周计划要求

材料及设备进场缓慢，抓紧 3#厂房屋面支架安装施工进度，做好现场安全文明施工并定时进行安全、质量专项检查，各单位做好现场的协调沟通，杜绝现场野蛮施工，确定施工进场材料、设备进场节点计划，做好进度安排，确保工程按进度计划进行。

2017-03-23

河南驻马店 8MW 分布式光伏发电项目 会议签到表

日期: 2017.3.30

[illegible]