

河南驻马店 8 兆瓦分布式光伏发电项目

监 理 例 会 会 议 纪 要

常州正衡电力工程监理有限公司

河南驻马店 8 兆瓦分布式光伏发电监理项目部

2017 年 13 日

地点：施工项目部会议室

时间：2017-04-13

会议主持人：张广浩

参会单位：

建设单位：中石化新星河南新能源开发有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：河南省神华建安工程有限责任公司

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

一、施工单位介绍本周现场施工完成情况：

1、3#屋面夹具、滑道安装接情况：

a、3#厂房屋面夹具安装完成 100%，滑道安装完成 85%。

2、3#厂房屋面防雷接地焊接、光伏组件安装完成情况：

a、3#厂房屋面防雷接地网焊接完成 70%，光伏组件安装完成 5%。

总体施工情况满足总体施工进度计划要求。

3、4#厂房室内钢结构焊接加固情况：

a、4#厂房室内加固完成 93%。

4、材料设备进场情况：

a、3#厂房光伏组件已经进场并对其进行吊装；

b、电缆桥架已全部进场。

二、下周的工作计划：

1、1#、2#屋面光伏板根据厂家供应情况进行安装；

2、1#、2#、屋面防雷接地网安装施工完成 50%；

3、3#厂房屋面夹具涂胶、防雷接地网焊接完成 100%，光伏组件安装完成 100%；

4、4#厂房室内钢结构焊接加固完成 100%，通知检测机构进行 1#、4#厂房钢结构检测。

三、需要协调解决问题

1、1#、2#、4#厂房屋面防雷接地网焊接进度缓慢，需尽快加派施工人员。

四、资料方面：

1、进场材料电缆桥架、光伏组件还未提供进场报审资料，催促施工方尽快提供。

五、安全文明施工情况汇报

安全方面要注意现场安全文明施工，安排专职安全管理人员要对施工现场高空作业、临时用电、施工人员的劳保佩戴等情况进行巡视检查，做好现场施工作业的安全防护措施，对不符安全文明施工要求的及时提出整改，加强施工人员的安全知识教育，排除现场安全隐患，保证现场安全文明施工进行。

六、监理单位对现场安全、施工质量及要求

1、施工现场屋面支架夹具、滑道安装应牢固，杜绝螺栓紧固漏失情况发生。

2、屋面夹具涂结构防护胶时应紧密，杜绝雨后有漏雨现象。

3、屋面支架安装前施工技术人员应熟悉图纸并做好施工班前技术交底。

4、要求厂房室内钢结构加固做好临时用电施工，现场临时配电箱接入、出线应规范。

5、要求西侧车间原吊顶拆除时注意施工人员人身安全，加强安全防范措施及施工进度。

6、施工现场安排专职安全、质量管理人员监督施工，做好施工现场的安全文明施工措施及施工质量和进度计划。

抓紧 1#、2#、4#防雷接地以及光伏组件安装施工进度，做好现场安全文明施工并定时进行安全、质量专项检查，各单位做好现场的协调沟通，杜绝现场野蛮施工，确定施工进场材料、设备进场节点计划，做好进度安排，确保工程按进度计划进行。

日期: 2017.4.13

[illegible]