

会 议 纪 要



工程名称: 河南驻马店 8MW 分布式光伏发电项目

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2017年04月20日
会议主持人	张广浩		

会议主题:

1、施工进度计划及完成情况; 2、现场安全、施工质量及要求; 3、下周工作计划及总结。

上次会议问题落实情况: 已落实

本次会议内容:

2017年04月20日下午, 由监理项目部组织、施工项目部所有管理人员参加, 在施工现场会议室, 针对现场施工情况召开了监理例会会议。具体情况如下:

一、施工单位对施工进度计划及完成情况汇报:

1、3#屋面夹具、滑道安装及家具涂抹密封胶情况接情况:

a、3#厂房屋面夹具安装完成 100%, 滑道安装完成 100%;

b、3#厂房屋面夹具涂抹密封胶完成 100%。

2、3#厂房屋面防雷接地焊接、光伏组件安装完成情况:

a、3#厂房屋面防雷接地网焊接完成 100%, 光伏组件安装完成 50%。

总体施工情况满足总体施工进度计划要求。

3、2#厂房屋面防雷接地焊接情况:

a、2#厂房屋面防雷接地网焊接完成 20%。

4、材料设备进场情况:

a、3#厂房光伏组件已经进场并对其进行吊装并进行安装施工;

b、电缆桥架已全部进场并对 2#、3#、4#厂房屋面进行吊装。

二、监理项目部对施工方现场安全、施工质量及要求主要有以下内容:

1、屋面光伏组件安装应严格按照图纸设计规范安装, 杜绝过后有不整齐现象出现。

2、屋面夹具涂结构防护胶时应紧密, 杜绝雨后有漏雨现象。

3、屋面防雷接地网焊接做好临时用电施工，现场临时配电箱接入，出线应规范。

4、现场施工目前主要为屋面光伏组件吊装、安装，要求施工单位吊装前确认好屋面光伏组件临时堆放点，确保吊装安全进行，吊装前吊车四周做好安全警示线、警示牌的放置，必须派专职安全管理人员进行现场监督，确保现场安全防护措施到位。

5、要求租赁吊车必须持有B照驾驶证、上车操作证、从业资格证三样证件。

6、施工现场安排专职安全、质量管理人员监督施工，做好施工现场的安全文明施工措施及施工质量和进度计划。

三、下周工作计划及总结：

1、1#屋面防雷接地网安装施工完成 100%；

2、2#厂房屋面防雷接地网安装施工完成 100%，电缆桥架安装完成 100%，光伏组件安装完成 30%；

3、3#厂房屋面光伏组件安装完成 100%，电缆桥架安装完成 100%；

4、4#厂房屋面防雷接地网安装施工完成 50%，电缆桥架安装完成 100%，

工作总结：安全方面要注意现场安全文明施工，安排专职安全管理人员要对施工现场高空作业、临时用电、施工人员的劳保佩戴等情况进行巡视检查，做好现场施工作业的安全防护措施，对不符安全文明施工要求的及时提出整改，加强施工人员的安全知识教育，排除现场安全隐患，保证现场安全文明施工进行。

主送单位	河南省神华建安工程有限责任公司		
抄送单位	中石化新星河南新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 河南驻马店屋面 8MW 分布式发电监理项目部	发文时间	2017 年 4 月 20 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经业主项目经理签发后下发。



河南驻马店 8MW 分布式光伏发电项目 会议签到表

日期: 2011.4.20.

[illegible]