


会议纪要



工程名称：河南驻马店 8MW 分布式光伏发电项目

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2017年04月27日
会议主持人	张权		光伏项目部

会议主题：

监理例会会议

上次会议问题落实情况：已落实

本次会议内容：2017年04月20日下午，由监理项目部组织、施工项目部所有管理人员参加，在施工现场会议室，针对现场施工情况召开了监理例会会议。具体情况如下：

一、施工单位对施工进度计划及完成情况汇报：

1、1#厂房面施工现场施工进度情况：

- a、1#厂房面防雷接地网焊接完成 100%，光伏电缆桥架安装完成 80%；
- c、1#厂房面光伏组件共计 5852 块，吊装并安装完成 3%。

2、2#厂房面施工现场施工进度情况：

- a、2#厂房面防雷接地网焊接完成 100%；
- b、2#厂房面光伏电缆桥架安装完成 80%。

3、3#厂房面施工现场施工进度情况：

- a、3#厂房面光伏组件安装完成 100%；
- b、3#厂房面电缆桥架安装完成 80%。

4、4#厂房面施工现场施工进度情况：

- a、4#厂房面防雷接地网焊接完成 20%；
- b、4#厂房面电缆桥架安装完成 80%。

总体施工情况满足总体施工进度计划要求。

5、材料设备进场情况：

- a、3#厂房光伏组件已经进场并对其进行吊装并进行安装施工；
- b、光伏电缆已全部进场并对 3#厂房面光伏组串进行连接。

二、监理项目部对施工方现场安全、施工质量及要求主要有以下内容:

- 1、屋面光伏组件安装应严格按照图纸设计规范安装，杜绝过后有不整齐现象出现；
- 2、进场施工或出场时厂房爬梯上面不得同时出现两个或两个以上施工人员；
- 3、屋面防雷接地网焊接做好临时用电施工，现场临时配电箱接入、出线应规范；
- 4、要求加强对施工人员安全文明施工教育，杜绝有野蛮施工现象出现；
- 5、要求租赁吊车必须持有 B 照驾驶证、上车操作证、从业资格证三样证件；
- 6、施工现场安排专职安全、质量管理人员监督施工，做好施工现场的安全文明施工措施及施工质量和进度计划。

三、下周工作计划及总结:

- 1、1#厂房屋面光伏组件安装施工完成 100%，电缆桥架安装完成 100%；
- 2、2#电缆桥架安装完成 100%，光伏组件安装完成 30%；
- 3、3#厂房屋面光伏组串连接线敷设完成 100%，电缆桥架安装完成 100%；
- 4、4#厂房屋面防雷接地网安装施工完成 100%，电缆桥架安装完成 100%；
- 5、1#、2#、3#、4#厂房箱变基础浇筑完成 100%。

工作总结：安全方面要注意现场安全文明施工，安排专职安全管理人员要对施工现场高空作业、临时用电、施工人员的劳保佩戴等情况进行巡视检查，做好现场施工作业的安全防护措施，对不符安全文明施工要求的及时提出整改，加强施工人员的安全知识教育，排除现场安全隐患，保证现场安全文明施工进行，杜绝安全隐患发生。

主送单位	河南省神华建安工程有限责任公司		
抄送单位	中石化新星河南新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 河南驻马店屋面 8MW 分布式发电监理项目部	发文时间	2017 年 4 月 27 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

河南驻马店 8MW 分布式光伏发电项目 会议签到表

日期: 2017.4.27.