

河南驻马店 8 兆瓦分布式光伏发电项目

监 理 例 会 会 议 纪 要

常州正衡电力工程监理有限公司

河南驻马店 8 兆瓦分布式光伏发电监理项目部

2017 年 4 月 6 日

地点：施工项目部会议室

时间：2017-04-06

会议主持人：张广浩

参会单位：

建设单位：中石化新星河南新能源开发有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：河南省神华建安工程有限责任公司

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

一、施工单位介绍本周现场施工完成情况：

1、屋面支架安装、防雷接地网焊接情况：

a、1#厂房防雷接地网焊接完成 50%；

b、3#厂房屋面夹具安装完成 75%，防雷接地网焊接完成 5%。

总体施工情况满足总体施工进度计划要求。

2、4#厂房室内钢结构焊接加固情况：

a、4#厂房室内加固完成 43%。

3、材料设备进场情况：

a、光伏环境检测仪、TUV 光伏线、4mm² 接地线已全部进场；

b、电缆桥架、光伏电缆线、光伏组件、光伏逆变器订购完毕。

二、下周的工作计划：

1、1#、2#屋面光伏板根据厂家供应情况进行安装；

2、1#、2#、4#屋面防雷接地网安装施工完成 80%；

3、3#厂房屋面夹具涂胶、防雷接地网焊接完成 100%，光伏组件安装完成 50%；

4、4#厂房室内钢结构焊接加固完成 100%，通知检测机构进行 1#、4#厂房钢结构检测。

三、需要协调解决问题

现并网接入方案未确定，影响设计图纸确认，影响施工进度。

四、资料方面：

无

五、安全文明施工情况汇报

安全方面要注意现场安全文明施工，安排专职安全管理人员要对施工现场高空作业、临时用电、施工人员的劳保佩戴等情况进行巡视检查，做好现场施工作业的安全防护措施，对不符安全文明施工要求的及时提出整改，加强施工人员的安全知识教育，排除现场安全隐患，保证现场安全文明施工进行。

六、监理单位对现场安全、施工质量及要求

1、施工现场屋面支架夹具、滑道安装应牢固，杜绝螺栓紧固漏失情况发生。

2、屋面支架安装前施工技术人员应熟悉图纸并做好施工班前技术交底。

3、要求厂房室内钢结构加固做好临时用电施工，现场临时配电箱接入、出线应规范。

4、施工现场安排专职安全、质量管理人员监督施工，做好施工现场的安全文明施工措施及施工质量和进度计划。

七、建设单位的总结及下周计划要求

材料及设备进场缓慢，抓紧 3#厂房屋面支架安装、防雷接地以及光伏组件安装施工进度，做好现场安全文明施工并定时进行安全、质量专项检查，各单位做好现场的协调沟通，杜绝现场野蛮施工，确定施工进场材料、设备进场节点计划，做好进度安排，确保工程按进度计划进行。

