

会议纪要

工程名称：河南驻马店 8MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-010

签发：张广浩

2017年06月01日

会议地点	施工项目部会议室	会议时间
会议主持人	张广浩	

会议主题：

监理例会会议

上次会议问题落实情况：已落实

本次会议内容：2017年06月01日下午，由监理项目部组织、施工项目部所有管理人员参加，在施工现场会议室，针对现场施工情况召开了监理例会会议。具体情况如下：

一、施工单位对施工进度计划及完成情况汇报：

1、1#厂房屋面施工现场施工进度情况：

a、1#厂房屋面光伏组串电压测试完成。

2、2#厂房屋面施工现场施工进度情况：

a、2#厂房屋面汇流箱出线接头接线完成 100%。

3、3#厂房屋面施工现场施工进度情况：

a、3#厂房屋面汇流箱出现接头接线完成 100%，组串电压测试完成。

4、4#厂房屋面施工现场施工进度情况：

a、4#厂房屋面汇流箱出现接头接线完成 100%。

5、厂房箱变已全部进场并安装完成：

6、厂区北门开关站电缆沟及墙体砌筑完成：

8、材料设备进场情况：

a、开关站设备已全部进场，箱变已全部进场。

总体施工满足进度计划

二、监理项目部对施工方现场安全、施工质量及要求主要有以下内容：

1、屋面光伏组件安装应严格按照图纸设计规范安装，杜绝过后有不整齐现象出现：

2、施工现场及爬梯有几处临时用电电缆接头处未按规范要求进行绑扎接线，出现接头

处有露线现象，厂房全部为钢结构，为确保不让安全事故发生必须对其进行重视整改：

3、对开关站施工时进场设备机器比较多，现场施工人员应做好安全防护措施，开关站建设应完全熟悉施工图纸，严格按照设计规范施工：

4、开关站墙体砌筑施工现场质量必须严格把关，不得出现不规范施工，一定要严格要求质量：

5、现场施工人员必须佩带安全帽，现场做好警戒线、警示牌等安全防护措施：

6、施工现场安排专职安全、质量管理人员监督施工，做好施工现场的安全文明施工措施及施工质量和进度计划。

三、下周工作计划及总结：

1、开关站构造柱浇筑完成 100%，一次、二次设备安装完成。

2、2#厂房屋面组件共计 8448 块，安装完成 100%，组件连接线接线完成 100%：

3、厂区北门开关站屋顶支模、绑筋完成并进行商混浇筑完成 100%：

4、厂区北门开关站一次、二次设备接线完成并调试：

工作总结：安全方面要注意现场安全文明施工，安排专职安全管理人员要对施工现场高空作业、临时用电、施工人员的劳保佩戴等情况进行巡视检查，做好现场施工作业的安全防护措施，对不符安全文明施工要求的及时提出整改；进度方面务必按照本次会议计划内容操作施工，严禁工期再次滞后，在工期紧张的情况下开关站墙体砌筑一定保证质量，不能进行野蛮施工，听从管理人员调配指挥。

主送单位	河南省神华建安工程有限责任公司		
抄送单位	中石化新星河南新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 河南驻马店屋面 8MW 分布式发电监理项目部	发文时间	2017 年 6 月 1 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。