

会 议 纪 要

工程名称：常德西洞庭 12MW 分布式光伏发电项目

编号：ZS-GFFD-002

会议地点	项目会议室	会议时间	2017.4.18
会议主持人	兰海宇、王洪磊		
会议主题：常德西洞庭 12MW 分布式光伏发电项目安全交底会议			
本次会议内容： 对现场施工安全进行交底，具体会议内容如下： 1、分布式光伏项目安全文明施工管控要点 1.1 施工场区内全面禁止吸烟及明火作业，入场区禁止携带香烟、火机及火柴。 1.2 严控身体不适或有心脏病、恐高症等病症人员参与项目施工，严禁酒后进厂施工。 1.3 屋面临边、高处作业做好警戒和防护措施，避免高空跌落及坠物。 1.4 屋面施工废料及包装物要随做随清，严禁杂物堵塞下水或飘落地面。 1.5 吊装作业要编制专项施工方案和安全防护预案，避免出现坠落、砸墙及其他人身或财产伤害事故，严禁材料集中堆放屋面。 1.6 支架、桥架、扁钢等材料在屋面搬运要注意屋面及防水层保护，严禁随意抛掷。 1.7 屋面施工材料、物资运输和临时堆放要注意屋面和支架的保护，彩钢瓦屋面须铺设通道，禁止集中堆放、压坏屋面和支架等野蛮施工行为。 1.8.极端天气施工注意合理安排时间，遇强风及雨雪天气禁止屋面施工并做好光伏组件等材料保护工作。 施工用电须采用带漏电保护的配电箱，严禁私拉乱接，按需配置灭火器。 1.9 保持现场施工材料整齐堆放，严禁包装物及废料随处丢弃。泵送混凝土施工时，对漏浆引起的地面污损要及时冲洗，严禁污染场区地面。 2、安全文明施工管理作业指导 2.1 对厂区有划定吸烟区域的，严格按照厂区规定执行，不得违反。 2.2 严控施工屋顶区域人员入口，发现无关人员进入施工区域时，应及时予以询问，并劝阻离开施工区域，及时通报项目管理人员。 2.3 施工管理人员应动态关注作业人员的健康状态，高烧、高血压、心脏病、恐高症等不得安排进入屋面作业，酒后一律不准进厂施工。			

2.5 施工人员不得堆放工器具、螺丝、水桶等杂物在组件上。

2.6 现场无女儿墙的区域，要设置安全防护围挡，防止发生人员及材料坠落。

3、用电安全

3.1 临时用电的配电箱应安装漏电保护开关，现场施工机械的电线应整齐布置，不得随意拖曳在地上。

3.2 任何施工用电接自厂区，应征得厂区用电部门的许可。

3.3 施工现场配置灭火器，动火区域应在厂区许可范围内，如需办理动火证的，一律按照要求办理动火许可证。

3.4 人员停止作业，离开厂区时应断开配电箱电源，关闭现场的施工机械。

主送单位	中盛光电能源股份有限公司		
抄送单位	威胜能源产业技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.04.18



会议签到表