

会 议 纪 要

工程名称：常德西洞庭 12MW 分布式光伏发电项目

编号： ZS-GFFD-004

会议地点	项目会议室	会议时间	2017.4.24
会议主持人	王洪磊、兰海宇		
会议主题：常德西洞庭 12MW 分布式光伏发电项目材料进度二次会议			
本次会议内容： 对项目材料进度计划召开会议，具体会议内容如下： 1、确定接地扁铁、部分导轨夹具 2017.4.25 号到场。 2、确定部分 UPVC 管、镀锌钢管到场时间，2017.4.27 号到场。 3、现场文明安全施工，正确穿戴劳保护用品，登高作业正确悬挂安全带。 4、确定组件到场时间，2017.5.15 之前。 5、施工图纸 2017.4.25 号提供。 6、总包给出材料总进度计划，2017.4.25 完成。 7、支架、夹具 201.5.10 号前全部到齐。			
主送单位	中盛光电能源股份有限公司		
抄送单位	威胜能源产业技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.04.24



