

会 议 纪 要

工程名称：常德西洞庭 12MW 分布式光伏发电项目

编号： ZS-GFFD-005

会议地点	项目会议室	会议时间	2017.4.29
会议主持人	牛明		
会议主题：常德西洞庭 12MW 分布式光伏发电项目材料到场会议			
本次会议内容： 对项目材料进度计划召开会议，具体会议内容如下： 1、施工图纸正在审核，节后设计过来与供电局沟通。 2、4 平方光伏电缆、交流电缆、热镀锌桥架到货时间周期过长，总包方需再次协调。 3、现场电气设备规格型号暂时未确定，总包方与设计沟通，暂定 5 月 5 号给答复。 4、夹具导轨到货时间与厂家再沟通协调。			
主送单位	中盛光电能源股份有限公司		
抄送单位	威胜能源产业技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.04.29

[illegible]