

会 议 纪 要

工程名称：常德西洞庭 12MW 分布式光伏发电项目

编号： ZS-GFFD-007

会议地点	项目会议室	会议时间	2017.05.15
会议主持人	王洪磊		
会议主题：常德西洞庭 12MW 分布式光伏发电项目施工进度、材料到场会议			
本次会议内容： 对项目施工进度、材料进度计划召开会议，具体会议内容如下： 1、确定所有地面工程 20 号完成。 2、中商高压线路除顶管外 18 号全部完成。 3、天泽、中商导轨 20 号完成，其余厂房 30 号全部完成。 4、屋面未做防护网的，严禁上人施工。 5、5.20 导轨全部到货，汇流箱 6.5 号全部到货，5.20 号 4 平方电缆部分到货，5.28 所有电缆到货，5.19 桥架全部到货，环网柜、箱变 6.5 号全部到货。 6、确定辅材到货时间，待核实。 7、所有进场材料，提供相关材料，进行报验。 8、对现场施工质量、施工安全、文明施工严格要求，如发现从重处罚。			
主送单位	中盛光电能源股份有限公司		
抄送单位	威胜能源产业技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.05.015



监理例会会议签到表

时间：2017年5月15日

[illegible]