

会 议 纪 要

工程名称：常德西洞庭 12MW 分布式光伏发电项目

编号： ZS-GFFD-011

会议地点	项目会议室	会议时间	2017.06.11
会议主持人	牛明		
会议主题：常德西洞庭 12MW 分布式光伏发电项目施工进度、材料到场会议			
本次会议内容： 对项目施工进度、材料进度计划召开会议，具体会议内容如下： 材料进度： 1、MCC 接头预计 6.13 号前到货。 2、桥架 6.13 号到货，桥架盖板 6.13 号发出，预计 6.16 号到。 3、汇流箱 6.12 号到货。 4、立杆时间待确定核实。 5、高压接头到货时间待确定。 6、环网柜防孤岛装置安装到货时间待确定。 7、PPR 弯头施工方自买。 8、金国达三号厂房 150 电缆长度不够。 9、中商新增厂房材料（管材、支架、导轨、接地扁铁）到货时间待确定。 施工进度： 1、天泽组件安装 6.13 号全部完成除新增部分。 2、中商组件安装 6.14 号全部完成。 3、金国达、坤鼎达鑫组件安装 6.16 全部完成，如材料不到则顺延一天。 4、天泽厂区，从汇流箱到箱变电缆 6.12 号全部完成。 5、6.15 号前厂区内所有电缆铺设完成。 6、2017.06.12 前所有过程资料及材料、设备、机械及特种人员报验下周一全部完成，如未完成后期将不予补签。			

7、箱变高压接头 6.12 号施工。

主送单位	常德德泰宏光新能源有限责任公司		
抄送单位	威胜能源产业技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.06.11