


会 议 纪 要

工程名称：常德西洞庭 12MW 分布式光伏发电项目

编号：ZS-GFFD-012

会议地点	项目会议室	会议时间	2017.06.14
会议主持人	牛明		
会议主题：常德西洞庭 12MW 分布式光伏发电项目施工进度会议			
本次会议内容： 对项目施工进度、材料进度计划召开会议，具体会议内容如下： 材料进度： 1、6.22 号四个厂区具备并网验收条件。 2、6.23 号做并网验收调试。 3、中商高压电缆接头 6.19 号完成。 4、6.19 号完成防孤岛设备安装。 5、真空断路器、隔离开关 6.22 完成。 6、设备接地 6.20 号全部完成。 7、6.19 号做初步验收并确定试验单位。 8、负控、计量 6.20 号完成。 9、设备命名、贴三牌 6.21 号确定。 10、运维安全工具、一次模拟图 6.25 号确定。 11、并网调试小组 6.21 号确定。 12、6.21 号打压全部完成。 13、并网调度协议已确定。 14、供用电合同 6.23 号完成。 15、购售电合同模板修订 6.19 号确定。 16、试验前确定定值清单，6.19 号确定。 17、调度员证 6.19 号确定。 18、并网验收申请时间 6.19 号确定。			



主送单位	常德德泰宏光新能源有限责任公司		
抄送单位	威胜能源产业技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.06.18