

会 议 纪 要

工程名称：常德西洞庭 12MW 分布式光伏发电项目

编号：ZS-GFFD-013

会议地点	项目会议室	会议时间	2017.06.19
会议主持人	牛明		
会议主题：常德西洞庭 12MW 分布式光伏发电项目施工进度会议			
本次会议内容： 对项目施工进度、材料进度计划召开会议，具体会议内容如下： 材料进度： 1、断路器安装：高压 T 接点高压电缆接头：调度电话确定（刘总协调）。 2、所有环网柜高压出线接头 6.20 完成；防孤岛设备安装 6.20 完成。（徐工跟踪） 3、中商暂缺的 3×70 电缆明天到货；保护定值、设备命名（杨经理跟踪） 4、所有厂区地面全部打通 6.20 号；外线高压电缆穿管（徐工、阳工、谢工跟踪） 			
主送单位	常德德泰宏光新能源有限责任公司		
抄送单位	威胜能源产业技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.06.19