

会 议 纪 要

工程名称：常德西洞庭 12MW 分布式光伏发电项目

编号： ZS-GFFD-006

会议地点	项目会议室	会议时间	2017.05.08
会议主持人	王洪磊		
会议主题：常德西洞庭 12MW 分布式光伏发电项目材料到场会议			
本次会议内容： 对项目材料进度计划召开会议，具体会议内容如下： 1、确定第二批夹具到货时间 5.11 号，到货 2 万套。 2、4 平方光伏电缆、热镀锌桥架 5.15 到货。 3、交流电缆 5.30 号到货。 4、汇流箱到货时间六月初到货第一批。 5、导轨到货时间 5.13-15 号到货第一批，5.22 号全部到货 			
主送单位	中盛光电能源股份有限公司		
抄送单位	威胜能源产业技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.05.08

监理例会会议签到表

时间: 2017 年 5 月 8 日

[illegible]