

会 议 纪 要

工程名称：常德西洞庭 12MW 分布式光伏发电项目

编号：ZS-GFFD-010

会议地点	项目会议室	会议时间	2017.06.06
会议主持人	牛明		
会议主题：常德西洞庭 12MW 分布式光伏发电项目施工进度、材料到场会议			
本次会议内容： 对项目施工进度、材料进度计划召开会议，具体会议内容如下： 1、针对预付款问题，施工方与总包内部协调解决。 2、天泽屋面漏水进行防水修复；对路面质量缺陷进行修复。 3、所有施工现场作业环境保持洁净，工作完成后做到工完场清。 4、部分电力井深度不够，需整改。 5、第二批桥架 6.7 号发出，预计 6.8 号到。 6、预计下周一立杆，立杆前保证高低压电缆穿管完成，具体时间施工队与总包沟通 7、汇流箱 6.7 号发出，预计 6.9 号到货。 8、6.7 号吊装环网柜，6.8 号吊装中商环网柜。 9、所有设备接线，5 天完成。 10、组件贴标签，报人工审核。 11、材料、设备、机械进场报验提供所需材料 12、现场施工人员加强现场管理，人员合理分配。 13、并网资料整理清单。			
主送单位	常德德泰宏光新能源有限责任公司		
抄送单位	威胜能源产业技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.06.06



会议签到表

时间：2017年6月6号

[illegible]