

会 议 纪 要

工程名称：常德西洞庭 12MW 分布式光伏发电项目

编号：ZS-GFFD-003

会议地点	项目会议室	会议时间	2017.4.21
会议主持人	王洪磊、兰海宇		
会议主题：常德西洞庭 12MW 分布式光伏发电项目材料进度会议			
本次会议内容： 对项目材料进度计划召开会议，具体会议内容如下： 1、要求接洽钢材 2017.4.25 号之前到场。 2、甲方强烈要求夹具、导轨要求五月一之前到货 30%。 3、要求施工方提供施工进倒排计划，包括人材机的计划安排，细化到月、周进度计划以及各分项工程的进度计划，编制横道图，本周六完成。 4、施工方提供施工组织设计，公司资质以及项目人员资质，下周一完成。 5、乙方要求施工进度款尽量协调落实。 6、工程一切险、施工人员人身保险下周一落实。 7、安全员头天晚上发送明天的天气情况和安全预警。 8、2017.4.25 号之前到场部分 PVC 管。 备注：以上工作节点必须严格完成，否则记入绩效考核。			
主送单位	中盛光电能源股份有限公司		
抄送单位	威胜能源产业技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.04.21



会议签到表

时间: 2017年 4月 21日

[illegible]