

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

会议纪要

(第 1 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



监理会议纪要

工程名称：商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

编号：SLXM-001

签发：

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2017年03月26日 上午9:00
会议主持人	赵焕柱	会议记录人	赵焕柱

会议主题：

关于施工中质量、安全、资料、协调等事宜。

本次会议内容：

施工单位：

一、本周完成的工作量及本周材料到场数量

1、本周放点合计完成 2300 个点，段山机械成孔合计 540 个。

2、3月24日、25日进场7车支架材料包括：檩条、立柱、斜梁、前后支撑等光伏支架。

3、进场一车钢筋及一车砂石等材料。

4、沙河子场区进场道路修整。

二、下周计划是：

1、机械进场成孔作业。

2、修场区道路。

3、计划备料砂子、石子、水泥。

4、钢筋工进场。

三、本周正在协调的工作和未完成的工作：

1、升压站选址事宜由各参会单位共同商议决定把沙河子施工区原升压站地址变更为原升压站地址路下地块，相关征地协调工作由协作方张战强完成。

2、道路加宽直线段需满足设备进场要求，由国电华科负责道路施工工作；转弯半径根据设备进场需要现场确定，协调工作由协作方张战强完成；现有水泥路面在使用中出现损坏由责任方负责修复。

3、施工过程中要控制清障安全。

4、弃土的位置需要协调具体位置。

5、沙河子清障作业及完成时间需协作方张战强抓紧确定下来并制定计

划，为桩孔放点及升压站开工提供必要条件。

监理单位：

- 1、施工单位要每日、每周、每月汇报工程进度，质量，安全施工情况。
- 2、施工单位及分包单位资质证明文件要及时报审报验。
- 3、施工过程资料版本要尽快确定，以免不符合要求返工。
- 4、工程已经施工，施工进度计划要尽快倒排出来，确保按合同工期完工。
- 5、施工单位编制的施工组织设计应尽快报审报验。
- 6、施工单位应该对工程隐蔽工序严格按照程序进行报验，相关工序也应该严格按照规范和设计图纸进行施工。
- 7、尽快落实实验室及试验室质资及试验人员质资的报审报验工作。
- 8、进场材料应及时进行取样送检工作。
- 9、每周一下午召开监理例会，会后施工单位安全、质量负责人一同对现场进行联合检查。
- 10、参建各单位要遵守建设单位下发的现场管理制度。

建设单位：

- 1、施工单位应该尽快将资料补齐。监理单位应该督促施工单位资料报审等相关事情。
- 2、在安全方面，监理单位和施工单位应定期组织安全培训并留有培训记录，加强安全管理。要让现场每个施工人员和管理人员都提高安全意识。
- 3、协作单位做好与村民协调工作，不在出现阻工现象，确保工程顺利开展。

主送单位	商洛市商洛区北电光伏科技有限公司		
抄送单位	中国能源建设集团北京电力建设公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年03月26日

