

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

会议纪要

(第 7 期)

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目



会 议 纪 要

编 号 : B 6 1 - 0 7

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目 签发: 徐文

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2017 年 05 月 08 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	赵焕柱
会议议题	关于施工中质量、安全、进度、协调等相关事宜。		

注: B61 为监理例会、B62 为专题会议、B63 为机构内部会议

会议内容:

一. 本周进展情况:

- (1) 定位放点累计完成: 6190 个, 累计 9.15MWp。
- (2) 桩基成孔 406 个, 累计完成: 5832 个, 累计 8.6MWp。
- (3) 混凝土灌注桩 1335 个, 累计完成 4117 个, 累计 6.0MWp。
- (4) 支架安装 156 组, 累计完成 610 组, 累计 3.6MWp。
- (5) 接地扁铁沟开挖累计完成 2.7MWp。
- (6) 升压站进行土方开挖。

二. 下周进展情况:

- (1) 光伏场区道路修整、场地平整
- (2) 光伏场区桩基成孔 (补桩)
- (3) 光伏场区桩基浇筑
- (4) 光伏场区支架安装
- (5) 箱变基础开挖
- (6) 升压站土方开挖

三. 监理项目部:

- (1) 光伏场区支架安装个别角度存在偏差, 有螺帽未拧紧现象, 斜拉杆未拧紧现象。
- (2) 升压站进度严重滞后, 资料还未上报。施工方案和施工进度计划未上交。
- (3) 箱变、逆变基础还未开工。
- (4) 材料成品保护要做到位, 避免丢失、损坏现象。
- (5) 安全问题加强管理, 控制车速, 加强道路安全措施。
- (6) 现场施工人员满足不了进度需求。

四. 业主项目部:

- (1) 升压站、外线资料尽快上报监理项目部。
- (2) 升压站施工做好防塌措施。
- (3) 升压站施工用水尽快解决。
- (4) 安全方面, 做好防火、防暑措施, 组织进行应急演练。
- (5) 组件安装前, 进行培训, 做好技术交底。
- (6) 班组做好自检互检工作。
- (7) 材料进场做好防火、防盗、防损坏工作。
- (8) 监理加强对现场质量、安全、进度检查工作。

五. 施工单位 (北京电建)

- (1) 施工作业人员佩戴安全帽问题。(如发现施工现场有安全帽未佩戴及现场抽烟人员给予罚款处理。
- (2) 升压站、外线人员资料还未上报, 施工方案和施工进度计划未上交。
- (3) 防火、防暑降温措施, 组织进行应急演练。
- (4) 现场施工人员满足不了进度需求。

六. 调解问题

- (1) 要求协作方做好村名阻工问题, 确保施工进度要求。
- (2) 升压站进场道路需要协调。
- (3) 土地增加面积未解决, 需要协调。

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 5 月 08 日

