

会 议 纪 要

(第 12 期)

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目监理项目部



会 议 纪 要

编 号 : B 6 1 - 1 2

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目 签发:

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2017 年 06 月 12 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	赵焕柱
会议议题	关于施工中质量、安全、进度、协调等相关事宜。		

注: B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议

会议内容:

一. 本周进展情况:

一、光伏区累计工作量(完成率按照 20MW (3382 组)):

- (1) 定桩位: 本周 0 个, 累计 6764 个、9.50MWp, 完成率 47.50%。
- (2) 打 孔: 本周 12 个, 累计 6297 个、9.308MWp, 完成率 46.54%。
- (3) 灌 桩: 本周 0 个, 累计 6087 个、8.806MWp, 完成率 44.03%。
- (4) 支 架: 本周 31 组, 累计 1426 组、8.432MWp, 完成率 42.16%。
- (5) 组 件: 本周 54 组, 累计 1053 组、6.626MWp, 完成率 31.13%。
- (6) 由于土地更新和土地调整, 致使定桩位及打孔的数据与实际可用量有偏差。
- (7) 箱变基础: 基坑已完成 8 个, 垫层已完成 7 个, 砌筑已完成 4 个, 构造柱已完成 4 个。
- (8) 塔基基础: 基坑已完成 2 个, 垫层已完成 1 个, 基础完成 1 个。
- (9) 光伏区电力: 方阵电缆沟开挖: 本周完成 1.2MWp, 累计完成 8.26, 完成率 41.3%;
 汇流箱安装: 本周完成 1MWp, 累计完成 6MWp, 完成率 30%;
 接地焊接: 本周完成 1MWp, 累计完成 8.6MWp, 完成率 43%;
 逆变器安装: 本周完成 1MWp, 累计完成 6MWp, 完成率 30%;
 1×4 电缆线敷设: 本周完成 0MWp, 累计完成 3MWp, 完成率 15%。

二、升压站本周施工情况:

(1) 生活区工程:

基础工程现浇混凝土模板安装已完成。

基础工程钢筋加工完毕。

基础工程钢筋安装完毕。

基础工程垫层, 现浇混凝土模板, 钢筋加工, 钢筋安装验收完毕。

(2) 35KV 升压站工程:

主变-单位工程定位放线完毕。

主变-土石方开挖完毕。

主变-基础垫层完毕。

主变-基础模板安装完毕。

主变-基础钢筋加工完毕。

主变-基础钢筋安装完毕。

主变基础单位工程定位放线，土石方开挖，基础垫层验收完毕。

三、送出工程本周施工情况：

- (1) 征地：本周完成 6 个，累计完成 6 个，剩余 9。
- (2) 建筑材料：钢筋，模板已进场。

二. 下周进展情况：

一、 光伏区：

- 1、支架安装整改完成。
- 2、组件安装完成 9 兆瓦。
- 3、光伏厂区接地、电缆沟施工。
- 4、光伏厂区电缆铺设。
- 5、逆变器、汇流箱安装 8 兆瓦。
- 6、箱变基础及塔基施工。

二、 升压站及外线：

- 1、生活区基础混凝土施工。
- 2、生活区基础梁模板安装, 钢筋加工，钢筋安装。
- 3、生活区基础梁混凝土施工。
- 4、主变基础浇筑。
- 5、SVG 基础开挖。
- 6、SVG 基础垫层浇筑。
- 7、护坡，挡墙。
- 8、G2, G3, G4 外线基础施工。

三. 监理项目部：

- 1、现场质量要严格按规范、标准施工，该报验的必须按程序报验。
- 2、施工单位应加快施工进度。
- 3、雨水冲毁的道路及时进行修复。

四. 施工单位（北京电建）

- 1、升压站、外线加快施工。
- 2、设备到货清单需上报。
- 3、升压站北侧、东侧护坡湿滑影响施工。

4、升压站设备基础尽快开挖。

5、升压站外线施工方案尽快上报。

6、施工道路需进行加宽、维修。

7、因征地赔偿遗留问题村民于06月02日至06月12日阻扰施工，导致现场沙河子场区全面停工，需业主方协调解决。

8、关于9号方阵并入汇集线事宜，已给业主方发放工程联系单，但业主方未回复，如不回复，我方将以联系单上的方法执行。

9、T接方案应于10日出版，但截至今日仍未出版，需业主方尽快落实。

注：本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年6月12日
------	----------------	------	------------

監理例會 會議簽到表

[illegible]