

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

会 议 纪 要



商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目
站项目监理项目部

会 议 纪 要

编 号 : B 6 1 - 1 4

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目 签发: 赵焕柱

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2017 年 06 月 26 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	赵焕柱
会议议题	关于施工中质量、安全、进度、协调等相关事宜。		

注: B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议

会议内容:

一. 本周进展情况:

一、光伏区:

- 1) 定位放点: 累计完成 9.5 兆瓦, 约 47.5%。
- 2) 桩基工程: 累计完成 9.5 兆瓦, 约 47.5%。
- 3) 支架安装: 本周完成 0.6 兆瓦, 累计完成 8.3 兆瓦, 约 41.5%。
- 4) 组件安装: 本周完成 0.6 兆瓦, 累计完成 8 兆瓦, 约 40%。
- 5) 逆变器安装: 累计完成 8 兆瓦, 约 40%。
- 6) 汇流箱安装: 本周完成 2 兆瓦, 累计完成 8 兆瓦, 约 40%。
- 7) 箱变安装: 本周完成 4 兆瓦, 累计完成 4 兆瓦, 约 20%。
- 8) 接地施工: 累计完成 7 兆瓦, 约 35%。
- 9) 电缆施工: 本周完成 1 兆瓦, 累计完成 4 兆瓦, 约 20%。
- 10) 汇集线路: 2 基塔, 累计已完成 15%。

二、升压站:

1) 建筑施工:

室内配电装置: 混凝土基础防腐施工完成约 15%, 累计约 93%。

配电室工程: 主体工程正负零以下工程完成, 累计约 20%。

屋外构筑物: 主变压器基础完成, SVG 基础已完成, 累计约 30%。

2) 电气安装: 10KV 配电室、二次设备室、主控室、主变设备区接地网敷设已完成,

垂直接地极安装 6 根, 接地模块焊接四块。

三、送出线路:

定点放线: 本月累计完成 10 个, 剩余 5。

基坑开挖: 本月累计完成 1 个, 剩余 14 个。

基坑浇筑: 本月累计完成 1 个塔基模板钢筋施工, 剩余 14 个。

二. 下周进展情况:

一、光伏区:

- 1、8#、7#方阵电缆接线完成。

2、沙河子箱变施工完成。

3、支架安装完成。

4、组件安装。

5、接地施工。

6、电缆施工。

7、汇集线路塔基基础浇筑完成。

二、升压站及外线：

1、室内配电装置-主体结构模板安装, 钢筋加工, 钢筋安装。

2、主变压器油池钢筋模板施工。

3、主变压器油池浇筑。

4、SVG 基础施工。

5、护坡, 挡墙基础开挖。

6、G11、G10 塔基基础施工。

三、监理项目部：

1、段山塔架安装要抓紧施工。

2、现场施工要保证质量，按规范标准操作，按程序报验。

3、施工过程资料要与施工进度同步进行。

4、现场车辆行驶注意安全行驶。

5、做好防暑降温工作。

四、业主项目部：

1、升压站前期进度慢，要想办法尽快赶工。

2、施工一定要保证工程质量。

3、各参建单位及时想办法加快施工进度。

五、施工单位（北京电建）

1、要保证施工质量，6月26日3#方阵具备并网条件。

2、线路要按图纸施工。

3、过程中注意施工质量和工艺要求。

4、9#方阵尽快确定线路走向。

- 5、升压站施工资料尽快上报。
- 6、安全用电，现场开关箱漏电保护。
- 7、护坡施工前安全质量技术交底。
- 8、分包单位现场施工管理好。
- 9、外线施工资料未及时上报。
- 10、设备进场要考虑进场道路。
- 11、六月雨季，村民阻工原因施工进度受影响，七月一日对现场工作量重新上报整体进度计划，并每周上报施工进度计划。
- 12、沙河子村民堵路及刮风刮断的树，请业主及协调方尽快解决。

注：本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年6月26日
------	----------------	------	------------

会议签到表

[illegible]