

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电
站项目

会 议 纪 要

(第 18 期)

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电
站项目监理项目部



会 议 纪 要

编 号 : B 6 1 - 1 8

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目 签发: 赵焕柱

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2017 年 07 月 24 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	赵焕柱
会议议题	关于施工中质量、安全、进度、协调等相关事宜。		

注: B61 为监理例会、B62 为专题会议、B63 为机构内部会议

会议内容:

一. 本周进展情况:

一、光伏区:

- 1) 定位放点: 累计完成 9.5 兆瓦, 约 47.5%。
- 2) 桩基工程: 累计完成 9.5 兆瓦, 约 47.5%。
- 3) 支架安装: 累计完成 9.1 兆瓦, 约 45.5%。
- 4) 组件安装: 累计完成 8.8 兆瓦, 约 44%。
- 5) 逆变器安装: 累计完成 8 兆瓦, 约 40%。
- 6) 汇流箱安装: 累计完成 8 兆瓦, 约 40%。
- 7) 箱变安装: 累计完成 4 兆瓦, 约 20%。
- 8) 接地施工: 累计完成 8 兆瓦, 约 40%。
- 9) 电缆施工: 1*4mm 电缆线敷设: 累计完成 7 兆瓦, 完成率 35%; 25mm²、35mm² 电缆敷设: 累计 8 兆瓦, 完成率 40%。
- 10) 汇集线路: 2 基塔, 累计已完成 15%。

二、升压站:

1) 建筑施工:

升压站、管理区域地基工程: 护坡挡墙基础开挖已完成; 护坡挡墙毛石混凝土基础施工已完成 90%, 剩余 10%。

配电室工程: 主体结构施工已完成。

屋外构筑物: 进出线架构: 基础施工已完成。电压互感器及避雷器: 基础施工已完成。断路器: 基础施工已完成。隔离开关: 基础施工已完成。

配电室-设备基础及沟道: 设备基础垫层施工已完成。设备模板施工已完成 70%, 剩余 30%。设备基础钢筋施工已完成 70%, 剩余 30%。设备基础混凝土施工已完成 70%, 剩余 30%。沟道垫层施工已完成。砌体基础施工已完成 90%, 剩余 10%。沟道模板施工已完成 70%, 剩余 30%。沟道钢筋施工已完成 70%, 剩余 30%。沟道混凝土施工已完成 70%, 剩余 30%。

屋外配电装置-独立避雷针: 基础施工已完成。

三、送出线路:

定点放线: 本周累计完成 10 个, 剩余 5 个。

基坑开挖: 本周累计完成 10 个, 剩余 5 个。

基坑浇筑: 本周累计完成 2 个, 累计完成 4 个, 剩余 11 个。

基坑回填：本周累计完成 2 个，累计完成 4 个，剩余 11 个。

接地：本周累计完成 2 个，累计完成 4 个，剩余 11 个。：

二. 下周进展情况：

主要施工安排

序号	任务名称	开始时间	完成时间
	光伏区		
1	2#塔基浇筑完成	7 月 24 日	7 月 30 日
2	9#箱变浇筑完成	7 月 24 日	7 月 30 日
3	1、2、3#箱变高压电缆头制作完成	7 月 24 日	7 月 30 日
	升压站及外线		
1	护坡, 挡墙砌筑	7 月 23 日	7 月 29 日
2	设备基础及沟道	7 月 23 日	7 月 27 日
3	配电室主体结构砖砌体	7 月 27 日	7 月 29 日
4	屋外电缆沟工程	7 月 27 日	7 月 29 日
5	G6 G9 塔基开挖	7 月 23 日	7 月 26 日
6	G6 G9 混凝土浇筑	7 月 26 日	7 月 27 日
7	G9 基坑回填	7 月 28 日	7 月 29 日
8	G9 接地	7 月 29 日	7 月 29 日

三. 监理项目部：

- 1、尽快协调解决施工道路的问题。
- 2、资金问题需要协调解决。
- 3、现场施工要按程序报验，材料该送检的要及时取样送检。
- 4、施工资料要与施工进度同步。

四. 业主项目部：

- 1、进场道路两边的树木需砍伐的正在协调。
- 2、现场后期用地的问题正在协调。

五. 施工单位（北京电建）

- 1、施工现场做好防暑降温工作。
- 2、施工现场做好防盗、成品保护工作。

3、现场施工进度要加快。

4、间隔施工要加快施工进度。

5、现场 4 平方线等材料短缺。

6、光伏厂区做好施工计划。

7、现场只有升压站施工，道路问题需解决以加快施工进度。

8、现场与村民协调问题需协调解决。

9、施工进度的安排要落实。

六、协调问题：

1、升压站到光伏厂区的进场道路需协调解决。

2、资金问题需解决。

3、升压站 SVG、10KV 开关设备、35KV 设备于 2017.07.24 日已发货、其他设备也已经具备发货条件，但截至今日沙河子村进场道路两侧树木、占地等问题仍未解决，需业主方及协调方解决，保证设备一次运输到位。

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 7 月 24 日
------	----------------	------	-----------------

3、现场施工进度要加快。

4、间隔施工要加快施工进度。

5、现场 4 平方线等材料短缺。

6、光伏厂区做好施工计划。

7、现场只有升压站施工，道路问题需解决以加快施工进度。

8、现场与村民协调问题需协调解决。

9、施工进度的安排要落实。

六、协调问题：

1、升压站到光伏厂区的进场道路需协调解决。

2、资金问题需解决。

3、升压站 SVG、10KV 开关设备、35KV 设备于 2017.07.24 日已发货、其他设备也已经具备发货条件，但截至今日沙河子村进场道路两侧树木、占地等问题仍未解决，需业主方及协调方解决，保证设备一次运输到位。

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 7 月 24 日
------	----------------	------	-----------------