


商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

会 议 纪 要

(第 21 期)

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目
站项目监理项目部



会 议 纪 要

编 号 : B 6 1 - 2 1

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目 签发: 卢文文

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2017 年 08 月 14 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	赵焕柱
会议议题	关于施工中质量、安全、进度、协调等相关事宜。		

注: B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议

会议内容:

一. 本周进展情况:

一、光伏区:

- 1) 定位放点: 累计完成 9.5 兆瓦, 约 47.5%。
- 2) 桩基工程: 累计完成 9.5 兆瓦, 约 47.5%。
- 3) 支架安装: 累计完成 9.1 兆瓦, 约 45.5%。
- 4) 组件安装: 累计完成 8.8 兆瓦, 约 44%。
- 5) 逆变器安装: 累计完成 8 兆瓦, 约 40%。
- 6) 汇流箱安装: 累计完成 8 兆瓦, 约 40%。
- 7) 箱变安装: 累计完成 4 兆瓦, 约 20%。
- 8) 接地施工: 累计完成 8 兆瓦, 约 40%。
- 9) 电缆施工: 1*4mm 电缆线敷设: 累计完成 7 兆瓦, 完成率 35%; 25mm²、35mm² 电缆敷设: 累计 8 兆瓦, 完成率 40%。
- 10) 汇集线路: 2 基塔, 累计已完成 15%。

二、升压站:

1) 建筑施工:

升压站、管理区域地基工程: 护坡挡墙基础开挖已完成; 护坡挡墙毛石混凝土基础施工已完成 90%, 剩余 10%。

35KV 升压站工程:

室内配电装置-建筑装饰装修工程: 建筑装饰装修工程本周完成 40%, 累计完成 40%, 剩余 60%。

室内配电装置-建筑屋面工程: 建筑屋面工程本周完成 20%, 累计完成 20%, 剩余 80%。

室内配电装置-建筑电气工程: 电气动力, 照明安装工程本周完成 10%, 累计完成 70%, 剩余 30%。

三、送出线路:

定点放线: 本周累计完成 12 个, 剩余 3 个。

基坑开挖: 本周累计完成 12 个, 剩余 3 个。

基坑浇筑: 本周累计完成 6 个, 剩余 9 个。

基坑回填: 本周累计完成 6 个, 剩余 9 个。

接地: 本周累计完成 6 个, 剩余 9 个。

二. 下周施工安排:

序号	任务名称	开始时间	完成时间
	光伏区		
1	2#塔基浇筑完成	08 月 14 日	08 月 20 日
2	9#箱变浇筑完成	08 月 14 日	08 月 20 日
	升压站及外线		
1	护坡, 挡墙砌筑	2017 年 8 月 13 日	2017 年 8 月 19 日
2	事故油池工程	2017 年 8 月 13 日	2017 年 8 月 18 日
3	屋外电缆沟工程	2017 年 8 月 13 日	2017 年 8 月 19 日
4	建筑装饰装修工程	2017 年 8 月 13 日	2017 年 8 月 19 日
5	建筑屋面工程	2017 年 8 月 13 日	2017 年 8 月 18 日
6	建筑电气工程	2017 年 8 月 13 日	2017 年 8 月 19 日
7	G14 G15 土方开挖	2017 年 8 月 13 日	2017 年 8 月 19 日
8	G14 G15 混凝土浇筑	2017 年 8 月 13 日	2017 年 8 月 19 日
9	G14 G15 基坑回填	2017 年 8 月 13 日	2017 年 8 月 19 日
10	G14 G15 接地	2017 年 8 月 13 日	2017 年 8 月 19 日
11	组塔	2017 年 8 月 13 日	2017 年 8 月 19 日

三. 监理项目部:

- 1、要保证施工质量。
- 2、施工要按程序报验, 验收合格后方可进行下道工序施工。
- 3、现场材料设备做好成品保护, 做到文明施工。

四. 业主项目部:

- 1、资金问题正在协调解决。
- 2、现场后期用地的问题正在协调。

五. 施工单位 (北京电建)

- 1、施工要按施工进度计划实施。
- 2、光伏厂区组件下面小树需砍伐处理。
- 3、光伏厂区设备、材料需做好成品保护。
- 4、由于村里要修水泥路面, 施工单位应及时将现场所需设备、材料运输到施工现场。
- 5、光伏厂区设备基础观感质量不好。
- 6、施工单位应做好水保、环保方案。
- 7、施工现场垃圾清理、剩余材料回收。

六、协调问题:

- 1、光伏场区遮挡组件的树木需要砍伐。
- 2、新地块尽快落实到位。
- 3、资金问题协调解决中。

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1

发文单位

常州正衡电力工程监理有限公司

发文时间

2017 年 8 月 14 日