

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

会 议 纪 要

(第 22 期)

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目
站项目监理项目部



会 议 纪 要

编 号 : B 6 1 - 2 2

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目 签发: 康金文

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2017 年 08 月 21 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	赵焕柱
会议议题	关于施工中质量、安全、进度、协调等相关事宜。		

注: B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议

会议内容:

一. 本周进展情况:

一、光伏区:

- 1) 定位放点: 累计完成 9.5 兆瓦, 约 47.5%。
- 2) 桩基工程: 累计完成 9.5 兆瓦, 约 47.5%。
- 3) 支架安装: 累计完成 9.24 兆瓦, 约 46.2%。
- 4) 组件安装: 累计完成 8.8 兆瓦, 约 44%。
- 5) 逆变器安装: 累计完成 9.5 兆瓦, 约 47.5%。
- 6) 汇流箱安装: 累计完成 9.5 兆瓦, 约 47.5%。
- 7) 箱变安装: 累计完成 8 兆瓦, 约 40%。
- 8) 接地施工: 累计完成 8 兆瓦, 约 40%。
- 9) 电缆施工: 1*4mm 电缆线敷设: 累计完成 8.46 兆瓦, 完成率 42.3%; 25mm²、35mm² 电缆敷设: 累计 8 兆瓦, 完成率 40%。
- 10) 汇集线路: 2 基塔。

二、升压站:

1) 建筑施工:

升压站、管理区域地基工程: 护坡挡墙基础开挖已完成; 护坡挡墙毛石混凝土基础施工已完成 90%, 剩余 10%。

35KV 升压站工程:

屋外构筑物-屋外电缆沟工程: 屋外电缆沟工程本周完成 5%, 累计完成 5%, 剩余 95%。

室内配电装置-建筑装饰装修工程: 建筑装饰装修工程本周完成 15%, 累计完成 55%, 剩余 45%。

室内配电装置-建筑屋面工程: 建筑屋面工程本周完成 30%, 累计完成 50%, 剩余 50%。

室内配电装置-建筑电气工程: 电气动力, 照明安装工程本周完成 10%, 累计完成 80%, 剩余 20%。

三、送出线路:

定点放线: 本周累计完成 12 个, 剩余 3 个。

基坑开挖: 本周累计完成 12 个, 剩余 3 个。

基坑浇筑: 本周累计完成 2 个, 累计完成 8 个, 剩余 7 个。

基坑回填: 本周累计完成 2 个, 累计完成 8 个, 剩余 7 个。

接地：本周累计完成 6 个，剩余 9 个。

二. 下周施工安排

序号	任务名称	开始时间	完成时间
光伏区			
1	2 号塔基浇筑完成	8 月 21 日	8 月 27 日
2	9#箱变浇筑完成	8 月 21 日	8 月 27 日
3	9#方阵 4 平方电缆敷设	8 月 21 日	8 月 27 日
4	5#、6#、7#、8#箱变焊接	8 月 21 日	8 月 27 日
升压站及外线			
1	护坡, 挡墙砌筑	2017 年 8 月 20 日	2017 年 8 月 26 日
2	事故油池工程	2017 年 8 月 20 日	2017 年 8 月 26 日
3	屋外电缆沟工程	2017 年 8 月 20 日	2017 年 8 月 26 日
4	建筑装饰装修工程	2017 年 8 月 20 日	2017 年 8 月 26 日
5	建筑屋面工程	2017 年 8 月 20 日	2017 年 8 月 26 日
6	建筑电气工程	2017 年 8 月 20 日	2017 年 8 月 26 日
7	G14 G15 土方开挖	2017 年 8 月 20 日	2017 年 8 月 26 日
8	G14 G15 混凝土浇筑	2017 年 8 月 20 日	2017 年 8 月 26 日
9	G14 G15 基坑回填	2017 年 8 月 20 日	2017 年 8 月 26 日
10	G14 G15 接地	2017 年 8 月 20 日	2017 年 8 月 26 日
11	组塔	2017 年 8 月 20 日	2017 年 8 月 26 日

三. 监理项目部：

- 1、光伏厂区组件下面小树需尽快砍伐。
- 2、电缆沟验收完的及时回填。
- 3、外线协调工作要加快。
- 4、施工要按程序报验。
- 5、施工单位做好现场安全管理工作。
- 6、现场施工要按规范标准施工。
- 7、施工资料需报一式四份。
- 8、施工单位剩余工程量排施工进度计划，按施工进度计划实施。

四. 业主项目部：

- 1、升压站、外线要抓紧施工，关系到并网发电。
- 2、9 月 15 日之前外线基础要施工完。
- 3、光伏场区铁塔尽快组立。

五. 施工单位（北京电建）

- 1、箱变抹灰工作尽快施工。
- 2、段山场区围栏要抓紧开始施工。
- 3、光伏场区水保、环保手续办理上报。
- 4、现场多余材料需要清理倒运
- 5、统计现场材料的用量、剩余量、损耗量。
- 6、升压站事故油池抓紧施工。
- 7、施工验收工程施工完及时报验。

六、协调问题：

- 1、加快外线征地协调事宜。
- 2、新地块情况需业主方尽快组织协调确认。
- 3、为确保升压站主变等大型设备能一次运输到位，需协调方尽快协调进场道路事宜。

发文单位

常州正衡电力工程监理有限公司

发文时间

2017年8月21日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

会议签到表

[illegible]