

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

会议纪要

(第 23 期)

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目



会 议 纪 要

编号：B61-23

工程名称：商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目 签发：朱建文

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2017年08月28日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	赵焕柱
会议议题	关于施工中质量、安全、进度、协调等相关事宜。		
注：B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议			

会议内容：

一. 本周进展情况：

一、光伏区：

- 1) 定位放点：累计完成 9.5 兆瓦，约 47.5%。
- 2) 桩基工程：累计完成 9.5 兆瓦，约 47.5%。
- 3) 支架安装：累计完成 9.24 兆瓦，约 46.2%。
- 4) 组件安装：累计完成 8.8 兆瓦，约 44%。
- 5) 逆变器安装：累计完成 9.5 兆瓦，约 47.5%。
- 6) 汇流箱安装：累计完成 9.5 兆瓦，约 47.5%。
- 7) 箱变安装：累计完成 8 兆瓦，约 40%。
- 8) 接地施工：累计完成 8 兆瓦，约 40%。
- 9) 电缆施工：1*4mm 电缆线敷设：本周完成 0.3 兆瓦，累计完成 8.8 兆瓦，完成率 46.3%；
25mm²、35mm² 电缆敷设：累计 8 兆瓦，完成率 40%。
- 10) 汇集线路：2 基塔。

二、升压站：

1) 建筑施工：

升压站、管理区域地基工程：护坡挡墙基础开挖已完成；护坡挡墙毛石混凝土基础施工已完成 90%，剩余 10%。

35KV 升压站工程：

屋外构筑物-屋外电缆沟工程：屋外电缆沟工程本周完成 30%，累计完成 35%，剩余 65%。

室内配电装置-建筑装饰装修工程：建筑装饰装修工程累计完成 55%，剩余 45%。

室内配电装置-建筑屋面工程：建筑屋面工程累计完成 50%，剩余 50%。

室内配电装置-建筑电气工程：电气动力，照明安装工程累计完成 80%，剩余 20%。

三、送出线路：

- 定点放线：累计完成 12 个，剩余 3 个。
- 基坑开挖：累计完成 12 个，剩余 3 个。
- 基坑浇筑：累计完成 8 个，剩余 7 个。
- 基坑回填：累计完成 8 个，剩余 7 个。
- 接地：累计完成 6 个，剩余 9 个。

二. 下周施工安排

序号	任务名称	开始时间	完成时间
光伏区			
1	组串电压检测	8月28日	9月3日
2	9#箱变浇筑完成	8月28日	9月3日
3	9#方阵4平方电缆敷设	8月28日	9月3日
4	剩余部分支架、组件安装	8月28日	9月3日
5	铁塔组立	8月28日	9月3日
升压站			
1	护坡,挡墙砌筑	8月28日	9月3日
2	事故油池工程	8月28日	9月3日
3	屋外电缆沟工程	8月28日	9月3日
4	建筑装饰装修工程	8月28日	9月3日
5	建筑屋面工程	8月28日	9月3日
6	建筑电气工程	8月28日	9月3日
外送线路			
1	G14 G15 土方开挖	8月28日	9月3日
2	G14 G15 混凝土浇筑	8月28日	9月3日
3	G14 G15 基坑回填	8月28日	9月3日
4	G14 G15 接地	8月28日	9月3日
5	组塔	8月28日	9月3日

三. 监理项目部:

- 1、外线、升压站施工进度慢,没有按施工进度计划实施,下周因采取赶工措施。
- 2、光伏场区组件下面小树砍伐进度慢。
- 3、施工要按程序报验,验收合格后才能进行下道工序施工。
- 4、施工单位做好现场安全管理工作。
- 5、现场施工要按规范标准施工。
- 6、施工现场车辆运输注意安全。

四. 施工单位(北京电建)

- 1、现场道路勘察,保证进场设备安全运输。
- 2、现场设备吊装应做到有专业人员指挥。
- 3、升压站现场需要材料,应及时储备防止下雨运输困难。
- 4、现场多余材料需要清理倒运。

5、升压站、外线施工进度要加快。

6、光伏场区砍伐的树木及时清除。

发文单位

常州正衡电力工程监理有限公司

发文时间

2017年8月28