

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电
站项目

会 议 纪 要

(第 26 期)

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电
站项目监理项目部



会 议 纪 要

编 号 : B 6 1 - 2 6

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目 签发: 康文

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2017 年 09 月 18 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	赵焕柱
会议议题	关于施工中质量、安全、进度、协调等相关事宜。		

注: B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议

会议内容:

一. 本周进展情况:

一、光伏区:

- 1) 定位放点: 累计完成 9.5 兆瓦, 约 47.5%。
- 2) 桩基工程: 累计完成 9.5 兆瓦, 约 47.5%。
- 3) 支架安装: 累计完成 9.4 兆瓦, 约 47%。
- 4) 组件安装: 累计完成 9.3 兆瓦, 约 46.5%。
- 5) 逆变器安装: 累计完成 9.5 兆瓦, 约 47.5%。
- 6) 汇流箱安装: 累计完成 9.5 兆瓦, 约 47.5%。
- 7) 箱变安装: 累计完成 8 兆瓦, 约 40%。
- 8) 接地施工: 累计完成 8.6 兆瓦, 约 43%。
- 9) 电缆施工: 1*4mm 电缆线敷设: 累计完成 8.8 兆瓦, 完成率 46.3%; 25mm²、35mm² 电缆敷设: 累计 8 兆瓦, 完成率 40%。
- 10) 汇集线路: 塔基基础完成 2 基, 塔基组立完成 2 基。

二、升压站:

1) 建筑施工:

升压站、管理区域地基工程: 护坡挡墙基础开挖已完成; 护坡挡墙毛石混凝土基础施工本周完成 5%, 累计完成 95%, 剩余 5%; 护坡挡墙施工本周完成 5%, 累计完成 10%, 剩余 90%。

35KV 升压站工程:

屋外构筑物-屋外电缆沟工程: 屋外电缆沟工程本周完成 50%, 累计完成 85%, 剩余 15%。

室内配电装置-建筑装饰装修工程: 建筑装饰装修工程累计完成 61%, 剩余 39%。

室内配电装置-建筑屋面工程: 建筑屋面工程累计完成 50%, 剩余 50%。

室内配电装置-建筑电气工程: 电气动力, 照明安装工程累计完成 80%, 剩余 20%。

2) 升压站设备安装:

10KV 配电室设备到场, 并就位完毕; 接地变与 SVG 到场, 并就位完毕; 35KV 构架已完成。

三、送出线路:

定点放线: 累计完成 12 个, 剩余 3 个。

基坑开挖：累计完成 12 个，剩余 3 个。
 基坑浇筑：累计完成 8 个，剩余 7 个。
 基坑回填：累计完成 8 个，剩余 7 个。
 接地：累计完成 8 个，剩余 7 个。

二. 下周主要施工安排

序号	任务名称	开始时间	完成时间
光伏区			
1	5#、8#箱变低压电缆头制作安装完成	9 月 18 日	9 月 20 日
2	2 个方阵高压电缆敷设	9 月 18 日	9 月 24 日
3	支架、组件检查	9 月 18 日	9 月 24 日
4			
升压站及外线			
1	护坡, 挡墙砌筑	2017 年 9 月 17 日	2017 年 9 月 23 日
2	事故油池工程	2017 年 9 月 17 日	2017 年 9 月 23 日
3	屋外电缆沟工程	2017 年 9 月 17 日	2017 年 9 月 19 日
4	建筑装饰装修工程	2017 年 9 月 17 日	2017 年 9 月 23 日
5	建筑屋面工程	2017 年 9 月 17 日	2017 年 9 月 23 日
6	建筑电气工程	2017 年 9 月 17 日	2017 年 9 月 23 日
7	土方开挖	2017 年 9 月 17 日	2017 年 9 月 23 日
8	混凝土浇筑	2017 年 9 月 17 日	2017 年 9 月 23 日
9	基坑回填	2017 年 9 月 17 日	2017 年 9 月 23 日
10	接地	2017 年 9 月 17 日	2017 年 9 月 23 日
11	组塔	2017 年 9 月 17 日	2017 年 9 月 23 日

三. 监理项目部:

- 1、外线、升压站施工进度慢，需要加快施工进度。
- 2、现场施工要严格按规范标准施工，确保工程质量合格。
- 3、施工现场因工程款及进场道路问题原因导致施工进度滞后，需有关单位及时协调处理确保工程顺利进行。

- 4、施工单位应将材料、设备出厂合格证和质量证明文件及时报验。

四. 业主项目部:

- 1、光伏场区剩余工程抓紧施工。
- 2、外线 1#、2#、3#、4#、5#铁塔征地问题尽快协商处理，尽早争取施工。
- 3、工程款问题正在协调处理。
- 4、进场道路问题正在与协作方协调解决。

五. 施工单位（北京电建）

- 1、升压站带电设备应悬挂警示牌。
- 2、现场施工因资金问题进度缓慢。
- 3、现场光伏区杂草、树及时清除砍伐，清除完的及时倒运清场防止火灾。
- 4、外线塔基基础施工加块施工进度。

六、协调问题

- 1、工程进度款问题。
- 2、村民不允许拉毛石车辆进场，需协调解决。

发文单位

常州正衡电力工程监理有限公司

发文时间

2017 年 9 月 18 日

会议签到表

[illegible]