

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

会 议 纪 要

(第 30 期)



商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目



由 扫描全能王 扫描创建

会 议 纪 要

编 号 : B 6 1 - 3 0

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目 签发: 王金文

工程名称: 常州市武进区北电光伏科技有限公司彩钢厂房 20MW 光伏电...			
会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2017 年 10 月 16 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	赵焕柱
会议议题	关于施工中质量、安全、进度、协调等相关事宜。		
注: B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议			

会议内容:

一、本周项目整体进度情况

施工进度	一、光伏区: 1) 定位放点: 累计完成 9.5 兆瓦, 约 47.5%。 2) 桩基工程: 累计完成 9.5 兆瓦, 约 47.5%。 3) 支架安装: 本周完成 3 组, 累计完成 9.49 兆瓦, 约 47%。 4) 组件安装: 本周完成 38 组, 累计完成 9.42 兆瓦, 约 46.5%。 5) 逆变器安装: 累计完成 9.5 兆瓦, 约 47.5%。 6) 汇流箱安装: 累计完成 9.5 兆瓦, 约 47.5%。 7) 箱变安装: 累计完成 8 兆瓦, 约 40%。 8) 接地施工: 累计完成 8.6 兆瓦, 约 43%。 9) 电缆施工: 1*4mm 电缆线敷设: 累计完成 8.8 兆瓦, 完成率 46.3%; 25mm²、35mm² 电缆敷设: 累计 8 兆瓦, 完成率 40%; 3*240 低压电缆敷设完成 7 个方阵, 3*240 高压电缆敷设完成 5 个方阵; 5 号箱变低压电缆头制作安装完成, 合计完成 7 个箱变, 组串检测电压。 10) 汇集线路: 塔基基础完成 2 基, 塔基组立完成 2 基。 11) 本周消缺施工、植被清理。
	二、升压站: 1) 建筑施工: 升压站、管理区域地基工程: 护坡挡墙毛石混凝土基础施工累计完成 95%, 剩余 5%; 护坡挡墙施工累计完成 10%, 剩余 90%。 35KV 升压站工程: 屋外构筑物-屋外电缆沟工程: 屋外电缆沟工程本周完成 1%, 累计完成 93%, 剩余 7%。 室内配电装置-建筑装饰装修工程: 建筑装饰装修工程累计完成 61%, 剩余 39%。 室内配电装置-建筑屋面工程: 建筑屋面工程累计完成 100%。 室内配电装置-建筑电气工程: 电气动力, 照明安装工程累计完成 80%, 剩余 20%。 2) 升压站设备安装: 35kV 配电装置安装, 累计完成 95%。剩余 5%。 10kV 配电装置安装, 累计完成 100%。 站用变及小电阻接地装置安装, 累计完成 100%。 交直流一体化电源装置安装, 累计完成 100%。



SVG 无功补偿装置安装, 累计完成 100%。
 全站设备接地制作安装, 累计完成 95%。剩余 5%。
 全站电缆支架制作安装, 累计完成 100%。
 安装电动刀闸机构箱, 线路电压互感器底座焊接完成 100%。
 进线电缆沟道开挖完成。
 配电室 10kV 穿墙套管安装完成 20%。
 避雷器安装。

三、送出线路:

定点放线: 累计完成 12 个, 剩余 3 个。
 基坑开挖: 本周 5 号基坑开挖, 累计完成 10 个, 剩余 5 个。
 基坑浇筑: 累计完成 9 个, 剩余 6 个。
 基坑回填: 累计完成 9 个, 剩余 6 个。
 接地: 累计完成 9 个, 剩余 6 个。

一.

二. 下周主要施工安排

序号	任务名称	开始时间	完成时间
光伏区			
1	1、2 号方阵测电压及 MC4 插头完成	10 月 16 日	10 月 22 日
2	2 个方阵高压电缆敷设	10 月 16 日	10 月 22 日
3	支架、组件检查及整改	10 月 16 日	10 月 22 日
4	剩余材料整理		
升压站			
1	护坡, 挡墙砌筑	10 月 16 日	10 月 22 日
2	事故油池工程	10 月 16 日	10 月 22 日
3	屋外电缆沟工程	10 月 16 日	10 月 22 日
4	建筑装饰装修工程	10 月 16 日	10 月 22 日
5	建筑屋面工程	10 月 16 日	10 月 22 日
6	建筑电气工程	10 月 16 日	10 月 22 日
7	主变进场后完成 10kV 至主变母线桥	10 月 16 日	10 月 22 日
8	完成 35kV 配电装置之间引线制作安装	10 月 16 日	10 月 22 日
9	完成设备接地剩余工作量	10 月 16 日	10 月 22 日
10			
外送线路			
1	土方开挖	10 月 16 日	10 月 22 日
2	混凝土浇筑	10 月 16 日	10 月 22 日
3	基坑回填	10 月 16 日	10 月 22 日
4	接地	10 月 16 日	10 月 22 日
5	组塔	10 月 16 日	10 月 22 日

三. 监理项目部:



- 1、施工单位应及时组织主变设备进场就位安装。
- 2、现场施工要严格按规范标准施工，确保工程质量合格。
- 3、涉及到隐蔽工程的，上道工序完成应及时报验，经验收合格才能进行下道工序施工。
- 4、外线施工应加快施工进度。
- 5、因雨季，施工现场做好排水措施。

四. 施工单位（北京电建）

- 1、2号塔3号塔修路完成，下周开始施工。
- 2、这几天有雨，现场做好道路排水防止山体塌方事故隐患，注意交通安全。

五、协调问题

- 1、村民不允许升压站护坡所用毛石的运输车辆进村问题。
- 2、沙河子村，村民断路问题。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 10 月 16 日
------	----------------	------	------------------

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

