

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

会
议
纪
要

(第 32 期)

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目



会 议 纪 要

编 号 : B 6 1 - 3 2

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目 签发:

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2017 年 10 月 30 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	赵焕柱
会议议题	关于施工中质量、安全、进度、协调等相关事宜。		
注：B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议			

会议内容:

一、本周项目整体进度情况

施工进度	一、光伏区: 1) 定位放点: 累计完成 9.5 兆瓦, 约 47.5%。 2) 桩基工程: 累计完成 9.5 兆瓦, 约 47.5%。 3) 支架安装: 累计完成 9.49 兆瓦, 约 47%。 4) 组件安装: 累计完成 9.42 兆瓦, 约 46.5%。 5) 逆变器安装: 累计完成 9.5 兆瓦, 约 47.5%。 6) 汇流箱安装: 累计完成 9.5 兆瓦, 约 47.5%。 7) 箱变安装: 累计完成 8 兆瓦, 约 40%。 8) 接地施工: 累计完成 8.6 兆瓦, 约 43%。 9) 电缆施工: 1*4mm 电缆线敷设: 累计完成 9.4 兆瓦, 完成率 47%; 25mm²、35mm² 电缆敷设: 累计 8 兆瓦, 完成率 40%; 3*240 低压电缆敷设完成 7 个方阵, 3*240 高压电缆敷设完成 5 个方阵; 组串检测电压。 10) 汇集线路: 塔基基础完成 2 基, 塔基组立完成 2 基, 铁塔架线完成 50%。 11) 本周消缺施工、植被清理。 二、升压站: 1) 建筑施工: 升压站、管理区域地基工程: 护坡挡墙毛石混凝土基础施工累计完成 95%, 剩余 5%; 护坡挡墙施工累计完成 10%, 剩余 90%。 35KV 升压站工程: 屋外构筑物-屋外电缆沟工程: 屋外电缆沟工程本周完成 1%, 累计完成 94%, 剩余 6%。 室内配电装置-建筑装饰装修工程: 建筑装饰装修工程累计完成 61%, 剩余 39%。 室内配电装置-建筑屋面工程: 建筑屋面工程累计完成 100%。 室内配电装置-建筑电气工程: 电气动力, 照明安装工程累计完成 80%, 剩余 20%。 2) 升压站设备安装: 35kV 配电装置安装, 累计完成 95%。剩余 5%。 10kV 配电装置安装, 累计完成 100%。 站用变及小电阻接地装置安装, 累计完成 100%。 交直流一体化电源装置装置安装, 累计完成 100%。
------	--



SVG 无功补偿装置安装，累计完成 100%。
 全站设备接地制作安装，累计完成 95%。剩余 5%。
 配电室 10kV 穿墙套管安装完成。

三、送出线路：

定点放线：累计完成 15 基，剩余 0 基。
 基坑开挖：累计完成 12 基，剩余 3 基。
 基坑浇筑：累计完成 11 基，剩余 4 基。
 基坑回填：累计完成 11 基，剩余 4 基。
 接地：累计完成 11 基，剩余 4 基。
 组塔：累计完成 6 基，剩余 9 基。

一.

二. 下周主要施工安排

序号	任务名称	开始时间	完成时间
光伏区			
1	1、2 号方阵测电压及 MC4 插头完成	10 月 30 日	11 月 05 日
2	1、2 号方阵绑扎 4 平方光伏电缆完成	10 月 30 日	11 月 05 日
3	植被清理、材料清理	10 月 30 日	11 月 05 日
4	支架、组件检查整改	10 月 30 日	11 月 05 日
5	支架对穿孔螺栓安装完成	10 月 30 日	11 月 05 日
升压站			
1	护坡, 挡墙砌筑	10 月 30 日	11 月 05 日
2	事故油池工程	10 月 30 日	11 月 05 日
3	屋外电缆沟工程	10 月 30 日	11 月 05 日
4	建筑装饰装修工程	10 月 30 日	11 月 05 日
5	建筑电气工程	10 月 30 日	11 月 05 日
6	主变进场后完成 10kV 至主变母线桥	10 月 30 日	11 月 05 日
7	完成 35kV 配电装置之间引线制作安装	10 月 30 日	11 月 05 日
8	完成设备接地剩余工作量	10 月 30 日	11 月 05 日
外送线路			
1	4、5 号铁塔土方开挖	10 月 30 日	11 月 05 日
2	4、5 号铁塔混凝土浇筑	10 月 30 日	11 月 05 日
3	4、5 号铁塔基坑回填	10 月 30 日	11 月 05 日
4	2、3 号铁塔接地	10 月 30 日	11 月 05 日
5	7、8、9 号铁塔组塔	10 月 30 日	11 月 05 日



3、涉及到隐蔽工程的，上道工序完成应及时报验，经验收合格才能进行下道工序施工。

4、外线施工应加快施工进度。

四. 施工单位（北京电建）

1、10月13日至今，沙河子村民因征地款项没有落实已将进场道路挖断，截至今日仍未解决，导致施工无法进行，已造成我方的经济损失。

2、现升压站主变压器已具备发货进场条件，因进场道路仍未疏通，导致沙、石、水泥、电缆等材料和主变压器无法运至现场。

3、升压站毛石运输进场道路问题需要协调解决。

4、资金压力问题，导致项目进度缓慢。

五、协调问题

1、沙河子村民不允许升压站护坡所用毛石的运输车辆进村问题，需要协调解决。

2、沙河子村民因征地款项没有落实问题已将进场道路挖断，需要协调解决。

3、升压站主变压器进场道路问题（包括进村水泥道路等），需要协调解决。

4、项目进度款问题，需要业主方协调解决。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年10月30日
------	----------------	------	-------------

注：本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份



会议签到表

姓名	工作单位	电话
孟立强	北京电建	
刘双	北京电建	
郭强	山西六建	
马飞	河北电建	
侯德厚	外线	
孙成旭	山西六建	
宋振刚	北京电建	
赵永刚	正衡监理	

